

ID	Nimetus	Kestvus	Töö algus	Töö lõpp	30 Jul '18		27 Aug '18		24 Sep '18		22 Oct '18		19 N				
					19	30	10	21	01	12	23	04	15	26	06	17	
1	1 Ettevalmistustööd	18 days	Thu 26.07.18	Mon 20.08.18													
2	1.1 Liitumislepingu sõlmimine Tartu Veevärk AS-ga	7 days	Thu 26.07.18	Fri 03.08.18													
3	1.2 Täiendav kokkulepe Tartu Linnavalitsuse ja Testama Properties OÜ vahel (kokkulepe 07 mai 2018 sõlmitud Kohustusleppe Muutmiseks)	7 days	Thu 26.07.18	Fri 03.08.18													
4	1.3 Kaeveloa vormistamine	5 days	Mon 06.08.18	Fri 10.08.18													
5	1.4 Liiklusskeem ja tänavasulgumine	6 days	Mon 13.08.18	Mon 20.08.18													
6	2 Ehitustööd	25 days	Tue 21.08.18	Mon 24.09.18													
7	2.1 Veetrassi ja kanalisatsioonitrasside ehitus	10 days	Tue 21.08.18	Mon 03.09.18													
8	2.2 Side- ja elektriliinid (maa-alused)	5 days	Tue 28.08.18	Mon 03.09.18													
9	2.3 Fooride maa-alused tööd	5 days	Tue 28.08.18	Mon 03.09.18													
10	2.4 Tänavavalgustuse maa-alused tööd ja vundamendi	10 days	Tue 21.08.18	Mon 03.09.18													
11	2.5 Laienduse ehitus, äärekivid	10 days	Tue 28.08.18	Mon 10.09.18													
12	2.6 Katendite taastamine ja asfalteerimine	5 days	Tue 11.09.18	Mon 17.09.18													
13	2.7 Liiklusmärgid ja märgistustöö	5 days	Tue 18.09.18	Mon 24.09.18													
14	2.8 Fooride paigaldus ja seadistamine	5 days	Tue 18.09.18	Mon 24.09.18													
15	2.9 Tänavavalgustuse postid ja valgustid	5 days	Tue 18.09.18	Mon 24.09.18													
16	2.10 Haljastustööd	5 days	Tue 18.09.18	Mon 24.09.18													
17	3 Kasutusloa saamine	29 days	Tue 25.09.18	Fri 02.11.18													
18	3.1 Ehitusjärgne mõõdistus ja muu dokumentatsiooni kokkupanek	7 days	Tue 25.09.18	Wed 03.10.18													
19	3.2 Dokumentatsiooni laadimine EHR süsteemi	2 days	Thu 04.10.18	Fri 05.10.18													
20	3.3 Kasutusloa hankimine	20 days	Mon 08.10.18	Fri 02.11.18													