



Tartu Linnavalitsus linnavarade osakond
Küüni 1, 51004 Tartu

18.05.2022

EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING nr ET 21/56
Forseliuse kool lifti Tähe 103 ehitustööd (viitenumber 239475).

Lepingu täitmise tähtaja pikendamise taotlus

Käesolevaga esitame Teile AS EVIKO poolse taotluse meievahelise töövõtulepingu täitmise tähtaja pikendamiseks alljärgnevatel põhjustel:

Tööjõu brigaad teavitas 11.03.2022, et lõpetab meievahelise lepingu seoses alanud sõjaga, kuna lahkuvad Forseliuse objektilt ning suunduvad üldmobilisatsiooni korras Ukrainasse. Selleks hetkeks oli teostatud liftišahti põhjaplaadi ja 0-korruse seinte monoliitbetooni tööd.

Uue alltöövõtja leidmine ning läbirääkimiste pidamine võttis selles olukorras aega neli nädalat. Sõja olukorra ja ebakindluse tõttu olid alltöövõtjad äraootaval seisukohal ja loobusid hinnapakkumiste tegemisest. Raskendavaks asjaoluks oli ka eelmise ehitaja poolt juba alustatud tööde jätkamine uue alltöövõtjapoolt.

Tööde efektiivset jätkamist selles punktis raskendas ka materjalide (metallkonstruktsioonide ja armatuuri) tarneprobleemid. Tarneajad olid sel hetkel 4-5 nädalat. Lisa 1 ja Lisa 2.

Probleemist teavitati tellijat kirjalikult (Teavituskiri 18.03.2022) ja kajastatud ka Ehituskoosoleku protokollis nr 6 (21.03.2022) ning edaspidi jooksvalt.

Palume kaaluda antud punkti kui vääramatut jõu asjaolu (Lepingu punkt nr 5).

Võttes aluseks eeltoodu, palume pikendada ehitustööde lõpetamise tähtaega kuni 15.07.2022 (tööd on valmis kasutusloa taotlemiseks), ning kasutusvalmidus on saavutatud 12.08.2022.

Lugupidamisega,

Martin Murumägi
AS EVIKO



AS Eviko
Õpetaja 9A, 51003 Tartu
reg-kood 10321432
www.eviko.ee

tel 730 6050
faks 730 6051
eviko@eviko.ee