

Pirogovi platsi lepingu pikendamist tingivate asjaolude tõttu kulunud ettenägematu ajakulu

1. Arheoloogilisele järelevalvele kulunud toimingud 4 päeva
2. Täiendav Pirogovi monumendi ümbruse treppide projekteerimine, kooskõlastused, lubade toimingud 14 päeva
3. Püssirohukeldri juures oleva trepi projekteerimine ja ehitus 14 päeva
4. Pirogovi monumendi vundamendi kergitamisega seonduv (juurdepääsude tagamine, müüride ja trepiehituse seiskumine, vundamendi ümbruse pinnasetööd 14 päeva
5. Ilmastikuolude ja elektrikatkestuste tõttu tekkinud tööseisakud (vastavalt objektil täidetud dokumentatsioonile)
6. Projektiväliste ettenägematute lisatööde tõttu tekkinud ajakulu