

Teie 05.09.2019 nr 8-13.2/RH-18-324
Meie 09.09.2019

Vastuskiri

Landverk OÜ poolt 04.09.2019 esitatud tähtaja pikendamise taotlus on tingitud projekteerimistöo kooskõlastamisel ilmnenu ettenägemata tööst (elektrirajatiste ümber projekteerimine/tõstmine). Siinkohal on oluline märkida, et võrguvaldaja, Elektrilevi OÜ, ei teavitanud töövõtjat koheselt kaablite ümberprojekteerimise vajadusest, vaid tegi seda ca kuu aega hiljem projekti teistkordsel läbivaatamisel. Ümbertõstmist vajavad kaablid paiknevad projekteeritud sõidutee all, Vaksali tn pikendusel, mis ei olnud antud hanke osa. Vaksali tn pikendus on projekteeritud arvestades piirkonna ettevõtjate soove. Samuti leiti Tartu LV planeeringute ja projektide läbivaatamise komisjonis, et sõidutee tuleb projekteerida, sest see tagab terviklahenduse ning aitab kaasa olulisel määral piirkonna liiklusohutusele. Siinkohal märgime, et sõidutee projekteeriti töövõtja poolt ilma lisatasu küsimata.

Alljärgnevalt lisame täiendava selgituse, mis on mõjutanud projektdokumentatsiooni valmimist. Tartu LV planeeringute ja projektide läbivaatamise komisjoni 06.06.2019 nr 45 koosoleku protokolliga teavitati töövõtjat, et F. Tuglase tn projektlahendus ei ole sobilik ja projekteeritud lahendus tuleb uuesti projekteerida ca 400 jm ulatuses. Töövõtjal tuleb arvestada OÜ Liikluslahendus tööga (F.R. Kreutzwaldi -F Tuglase tänavate ristmiku liikluskorralduse eskiis, töö valminud 25.02.2019). Märgime, et lepingu tähtajast kinni pidamine on ülimalt keeruline olukorras, kus valminud projekti kooskõlastamisel tuleb arvestada ca 3 kuud varem valminud tööga mille olemasolust tellija pole töövõtjat teavitanud. Lisame, et ca 400 jm ulatuses teostati projekteerimistöid (sh sõidutee ja bussipeatuste projekteerimine) ilma lisatasu küsimata.

Eelnevat kokkuvõttes, mõistame tellija õigust rakendada lepingust tulenevaid sanktsioone, kuid palume tellijalt mõistvat suhtumist, kuna projekteerimisel on selgunud olulisi asjaolusid, mille tõttu töövõtja ei ole temast mitteolenevatel põhjustel saanud esitada projekti tähtaegselt.

Teavitame et, põhiprojekti oleme tellijale esitanud 27.08.2019, **05.09.2019** on terviklik töö (teedeehituslik osa ja maastikuarhitektuur, tänavavalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni eriosad) esitatud ehitusulubade/teatiste saamiseks EHR-i.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Ott Ojaperv
juhatuse liige