



OÜ KESKKONNAPROJEKT  
Ringtee 12  
51013 TARTU

Teie 03.10.2017  
Meie 05.10.2017 nr 4-6/RH-16-237

### **Oa tn rekonstrueerimise projekteerimine**

Tartu Linnavalitsus on sõlminud 5. oktoobril 2016 OÜ-ga Keskkonnaprojekt töövõtulepingu Oa tn rekonstrueerimise projekteerimiseks. Oa tn projekteerimiseks oli ette nähtud 9 kuud alates töövõtulepingu sõlmimisest, seega kuni 5.07.2017.a. Töövõtja esitas taotluse töövõtulepingu pikendamiseks.

Oleme Tellijana seisukohal, et lepinguperiood oli piisavalt pikk tööde tähtaegseks teostamiseks. Samas aktsepteerimine tekkinud lisaaaja vajadust seoses projektlahenduse muudatustega.

Arvestades eeltoodut ja tuginedes VÕS §le 114 annab Tellija Töövõtjale lepinguliste tööde lõpetamiseks täiendava tähtaja – **30.12.2017**. Samas määrame projekteerimistööde vaheetappide tähtajad :

Projekt valmis võrguvaldajatega kooskõlastamiseks 45 nädalal.  
Projekti kooskõlastamine Tartu LV-ga 48 nädal.  
Projekti esitamine ehitusloa taotluseks 50 nädal.

Lugupidamisega

*/ allkirjastatud digitaalselt /*  
Andres Pool  
juhataja asetäitja

Siim Mitt  
736 1332 Siim.Mitt@raad.tartu.ee