

Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond  
Raekoja plats 3  
51003 Tartu  
[lmo@raad.tartu.ee](mailto:lmo@raad.tartu.ee)  
[piret.ereline@raad.tartu.ee](mailto:piret.ereline@raad.tartu.ee)

Teie 16.10.2018 nr 4-6/RH-18-178  
Meie 22.10.2018 nr 338

## TAOTLUS LEPINGU TÄHTAJA PIKENDAMISEKS

Projekt      **Tartu Laseri Ja Raudtee Tn Rekonstrueerimise eelprojekti projekteerimine**  
Leping      **Töövõtuleping 18.05.2018**

Käesolevaga esitab Töövõtja taotluse pikendada projekti esitamise tähtaega kuni 18.01.2019-ni. Tähtaja pikendamise vajadus on tingitud järgmisest ettenägematust asjaolust, kuid projekteerimistööd mõjutavast põhjusest:

- lisatööna tellitud ringristmike projekteerimine
- käesoleva projektiga seotud töö „Ränilinna linnaosas (Lasери tn, Raudtee tn) krundijaotuskavade kausta koostamine,,, mille tähtaeg on 10.12.2018 ning mis on otseselt seotud ja pikendab käeolevat projekteerimistööd.

Proгноositav ajakava:

43-45 nädal	TE asendiplaanid ja liikluskorraldus, haljastuse lahendus - projektide komisjonis kooskõlastamine. Kinnistu omanikega kooskõlastamine.
46-49 nädal	TE vertikaalplaneering, ristlõiked, piki profiilid. Kinnistu omanikega kooskõlastamine (krundijaotuskavade kausta esitamise tähtaeg 10.12.2018).
50-52 nädal	Töömahu loendi, kululoendi, koondplaanid.
50-3 nädal	Lõplik ametkondlik kooskõlastamine.

Palume kinnitust lepingu tähtaja pikendamise kohta.

Lugupidamisega,

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Annika Orav  
OÜ Keskonnaprojekt  
projektijuht / keskkonnarajatised