



Tartu Linnavalitsus

Teie:

Asfaldigrupp OÜ

Meie: 27.08.2020

**Hr Oleg Luzetski**  
**Hr Siim Mitt**  
**Tartu Linnavalitsus**

**TEEMA: Vanemuise ning Uueturu tn rekonstrueerimine- tähtaja pikenduse taotlus**

Lp,

Seoses oluliste projektimuudatustega, lisatööde hulgaga ning kogu maailma tabanud pandeemiaga, nimega „koroonaviirus“, palub Asfaldigrupp OÜ objektil, Vanemuise tn ning Uueturu tn rekonstrueerimine, tähtaja pikendust 14 päeva, s.o. tähtajaga 13.09.2020.

Töövõtja on omalt poolt teinud kõik selleks, et kõnealuse objekti ehitustööd lõpuni viia. Asfaldigrupp OÜ arvates on ilmne, et praegusel juhul oleks tööde tähtaja pikendusest keeldumine Tellija poolt, selgelt ebaproportsionaalne samm. Võimalik keeldumine antud objektil ei tohiks ega saa olla käsitletav Töövõtja poolse hilinemisena.

Asfaldigrupp OÜ hinnangul on antud olukorras oluline 3 aspekti:

- 1) Töövõtja on olulisel määral teostanud lisatöid vastavalt Tellija soovidele/nõudmistele;
- 2) Projektimuudatused (Akadeemia- Struve tn vahelise lõigu olemasoleva liiv- ning killustikaluse ülesvõtmine, olemasoleva muldkeha täiendav väljakaevamine ning uute aluste ehitamine, uutest kõrgusarvutustest tingitud seisak ning muudatustöödest tulenev viivitus ca 10 päeva; Vanemuise tn- Ülikooli tn ristmiku

Asfaldigrupp OÜ  
Teeninduse tee 1  
61715 Tõrvandi

Telefon: +37258981089

Registrikood: 12001039  
E-post: info@asfaldigrupp.ee  
martin@asfaldigrupp.ee

- ümberprojekteeritud aluste uuesti ehitamine ning ennekõike  
ümberprojekteerimisest põhjustatud seisak ca 7 päeva);
- 3) Ülemaailmsest „koroonaviirusest“ põhjustatud tarneraskused kividele (kivide  
tarne Ukrainast ning ka Eesti siseselt).

Olenemata lisatöödest, projektimuudatustest ning „pandeemia“ olukorrast, on Töövõtja  
siiani olnud heas usus seisukohal ja arvamisel, et suudab tööd lõpetada tähtaegselt ning  
seda ka teha püüdnud, paraku Tellija nõudmistest lähtuvalt on Töövõtja jõudnud  
järeltulele, et töid ei ole võimalik 100 % lõpetada 30.08.2020 (tööd on antud hetkeks  
teostatud 99 % ulatuses). Eeltoodust tulenevalt palub Töövõtja tähtaja pikendust 14  
päeva. Asfaldigrupp OÜ loodab Tellijapoolsele mõistvale suhtumisele ning koostöö  
valmidusele.

Lugupidamisega,

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Martin Kliimant

Asfaldigrupp OÜ

Diplomeeritud teedeinsener, tase 7