

Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3
51003 Tartu
lmo@raad.tartu.ee
piret.ereline@raad.tartu.ee

Teie 16.10.2018 nr 4-6/RH-18-178
Meie 13.11.2018 nr 360

TAOTLUS LEPINGU TÄHTAJA PIKENDAMISEKS

Projekt **Tartu Laseri ja Raudtee tn rekonstrueerimise eelprojekti projekteerimine**
Leping **Töövõtuleping 18.05.2018**

Käesolevaga esitab Töövõtja taotluse pikendada projekti esitamise tähtaega kuni 25.02.2019-ni. Tähtaja pikendamise vajadus on tingitud järgmisest ettenägematust asjaolust, kuid projekteerimistööd mõjutavast põhjusest:

- lisatööna tellitud ringristmike projekteerimine
- käesoleva projektiga seotud töö „Ränilinna linnaosas (Laseri tn, Raudtee tn) krundijaotuskavade kausta koostamine“, mille tähtaeg on 10.12.2018 ning mis on otseselt seotud ja pikendab käeolevat projekteerimistööd
- Tellija soovil korduvad muudatused varasemalt kokkulepitud lahendustes.

Projekteerimistööde graafik on järgmine ning tööde alustamise eelduseks on lõplike lähteandmete kinnitamine Tellija poolt - hiljemalt 26.11.2018:

1. Esialgse TL asendiplaani koostamine vastavalt lähteandmetele, hinnanguliselt **1 nädal**;
2. Asendiplaani kinnitamine Tellija poolt, hinnanguliselt **1 nädal**;
3. TL asendiplaanid ja liikluskorraldus - peale asendiplaani ja liiklusskeemi selget aktsepteerimist, hinnanguliselt **2 nädalat**;
4. TL asendiplaanid ja liikluskorraldus projektide kooskõlastamine projektide komisjonis, hinnanguliselt **1 nädal**;
5. TL vertikaalplaneering, ristlõiked, pikiprofiilid - peale asendiplaani ja liiklusskeemi kooskõlastamist komisjoni poolt, hinnanguliselt **3 nädalat**;
6. Töömahu loendi, kululoendi, koondplaanid ja lõplik ametkondlik kooskõlastamine - peale vertikaalplaneeringu koostamist, hinnanguliselt **6 nädalat**

Palume kinnitust lepingu tähtaja pikendamise kohta.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Orav
OÜ Keskonnaprojekt
projektijuht / keskkonnarajatised