



Hr. Mihkel Vijar
jalg- ja jalgrattateede spetsialist
teedeteenistus
linnamajanduse osakond
Tartu Linnavalitsus

Kiri nr 1475-LTR-001 - 05.07.2019.a.

Tartu-Rahinge jalg- ja jalgrattatee rajamise projekteerimine; Lepingu tähtaeg

Lgp hr Vijar

Käesolevaga esitame ettepaneku Tartu-Rahinge jalg- ja jalgrattatee rajamise projekteerimise lepingulise tähtaja pikendamiseks. Lepingu pikendamise vajadust on varasemalt käsitletud töökoosolekul ja telefoniteel.

Vastavalt töövõtulepingule on projekti esitamise tähtaeg 19.07.2019. Tulenevalt allpool toodud asjaoludest on tekkinud vajadus pikendada lepingu tähtaega:

- Maanteeamet ei ole kirjalikult kooskõlastanud teeületuskohtade lahendusi (esitatud kooskõlastamiseks 29.05.19.),
- Tartu LMO komisjoni 18.06.2019 nr 48 märkuse nr 1 järgi tuleb valgustus kavandada JJT taha. Vastavalt avalikustamise koosolekul saadud omanike tagasiside järgi oli valgustus kavandatud JJT ja maantee vahelisele alale, et minimeerida võõranduste ulatust ning sellest tulenevalt toob nimetatud muudatus kaasa krundijaotuskavade muutmise

Tulenevalt eeltoodust teeme ettepaneku pikendada põhiprojekti esitamise tähtaega ning määrata lepingu tähtajaks 27.09.2019.a (s.o. 1 kuu põhiprojekti koostamiseks/korrigeerimiseks ja 1,2 kuud kooskõlastamiseks)

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Taavi Sadam
Novarc Group AS
Novarc Teed ja Sillad direktor