



EST Networks OÜ
Tartu mnt 7
Ülenurme alevik, Kambja vald
61714 TARTU MAAKOND

07.07.2022 nr 8-13.2/RH-21-362

**Lembitu, Lillemäe, Raatuse, Ropka tee ja Variku
piirkonna tänavavalgustuse rekonstrueerimise
tööde tähtajast**

Tartu Linnavalitsus sõlmis 6. detsembril EST Networks OÜga Töövõtulepingu Lembitu, Lillemäe, Raatuse, Ropka tee ja Variku piirkonna tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks. Vastavalt sõlmitud Töövõtulepingu punktile 3.1 oli töö täitmise tähtaeg 10. juuli 2022. a.

6. juulil esitas Töövõtja Tellijale taotluse pikendada Töövõtulepingut kuni 31. juulini 2022. a seoses kontrolleri tarneprobleemidega.

,

Tellijale on oluline lepingu nõuetekohane täitmine, samas on Tellija on teadlik, et Covid pandeemiast ja käimasolevast Vene-Ukraina sõjast on ehitustevõtetal tekkinud mitmeid tarneraskusi.

Vastavalt Võlaõigusseaduse § 107 ja 114 annab Tellija Töövõtjale ehitustööde lõpetamiseks täiendava tähtaja kuni 31. juuli 2022. a, kuna ehitustööd on suures osas teostatud ja Tellija poolt antud täiendav tähtaeg ei põhjusta Tellijale põhjendamatud ebamugavusi ega kulutusi.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole ehitustööd lõpetatud, rakendab Tellija Töövõtja suhtes Töövõtulepingust tulenevaid sanktsioone.

,

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Pool
juhataja asetäitja

Riina Lill
736 1265 Riina.Lill@tartu.ee