



aktsiaselts TREF
Teguri 55
51013 TARTU

03.07.2018 nr 4-6/RH-18-162

Tööde täitmise tähtajast

Tartu linnavalitsuse ja ASi TREF vahel on sõlmitud töövõtuleping Lubja ja Staadioni tn ülekäikude ehitamiseks tähtajaga 30.juuni 2018.

Käesolevaks ajaks on tööd objektil lõpetamata ja töövõtja ei ole esitanud põhjendusi ega märgukirju tööde tähtaja ületamise põhjuste kohta.

Anname Teile lepingukohaste tööde lõpetamiseks täiendava tähtaja - **12. juuli 2018.**

Vastavalt sõlmitud lepingu punktile 4.1. on tellijal õigus rakendada leppetrahvi juhul, kui töövõtja ei pea kinni töövõtulepingus sätestatud tähtajast.

Alates 13.juulist rakendab tellija leppetrahvi 100 eurot päevas iga tähtaega ületanud kalendripäeva eest.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Rein Haak
Juhataja

Riina Lill
736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee