

**Tartu Linnavalitsus**

Raekoja plats 3, 51003 Tartu

Riho.Okas@raad.tartu.ee

Meie nr: 2163, 17.10.2018

Taotlus

Objekt: Võru ja Tehase tn rekonstrueerimine

Palun pikendada 03.08.2018 sõlmitud lepingu lõpptähtaega 16.11.2018 seoses asjaoluga, et YIT Infra Eesti AS ei saanud Tehase tn objekti õigeaegselt kätte. Tehase tänava objektil saime töid alustada alates 28.08.2018, kuna trassiehitus lõpetas oma tööd 27.08.2018. Lisaks on suurenenud Võru tänava kõnniteede ja äärekivide töömaht.

Lugupidamisega

Lõuna piirkond
YIT Infra Eesti AS
Andi Eiser
Projektijuht
Tel: 5151605
andi.eiser@yit.ee