



YIT Infra Eesti AS
Betooni 28
11415 TALLINN

Teie 18.10.2018
Meie 19.10.2018 nr 4-6/RH-18-034

Tähtaja pikendamise taotlus

Tartu Linnavalitsuse ja YIT Infra Eesti AS vahel on sõlmitud töövõtuleping Võru ja Tehase tn rekonstrueerimiseks tähtajaga 22.10.2018.a.

17.10.2018.a on Töövõtja saatnud Tellijale taotluse töö lõpptähtaja pikendamiseks, kuna töömaala üleandmine ehituseks viibis seoses trassiehitustöödega.

Aktsepteerimine Töövõtja taotlust ja pikendame töö teostamise tähtaega kuni 16.11.2018.a.

Kui Töövõtja ei ole eelnimetatud kuupäevaks töid lõpetanud, on Tellijal õigus rakendada leppetrahve.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Rein Haak

Juhataja

Riina Lill
736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee