



OÜ KESKKONNAPROJEKT
Ringtee 12
Tartu linn
51013 TARTU

19.11.2018 nr 4-6/RH-18-178

**Laseri ja Raudtee tn rekonstrueerimise
eelprojekti koostamise tähtaja pikendamine**

Tartu Linnavalitsuse ja Keskkonnaprojekt OÜ vahel sõlmiti 18. mail 2018 töövõtuleping Laseri ja Raudtee tn rekonstrueerimise eelprojekti koostamiseks tähtajaga 18. november 2018.a.

30. oktoobril esitas Töövõtja Tellijale projekti eskiislahenduse. 13. novembril on Töövõtja saatnud Tellijale taotluse pikendada projekteerimise tähtaega 25.02.2019.a

Arvestades läbiviidud riigihanget ja riigihankes sätestatud isikute võrdse kohtlemise põhimõtet, RHS § 123 lubatud hanketulepingu muutmise sätteid ning asjaolu, et tegemist on Tellija jaoks olulise ajakriitilise objektiga, ei ole Tellijal võimalik pikendada projekteerimistööde tähtaega Töövõtja poolt küsitud ulatuses.

Samas mõistab Tellija tähtaja pikendamise vajadust lähtudes Maanteeameti poolt tellitud Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala projekteerimisega, kuna Laseri ja Raudtee tn eelprojekti töömahud tuleb ühtlustada ja tee-ehituslikud lahendused kokku viia Maanteeameti poolt tellitava projektiga. Arvestades, et tegemist on projekti kahepoolse kooskõlastamise vajadusega, aktsepteerib Tellija tähtaja pikendamist kuni **20.detsembrini 2018.**

Töövõtulepingu teised tingimused jäävad kehtima. Kui Töövõtja ei ole nimetatud tähtajaks Tellijale eelprojekti esitanud, rakendab Tellija Töövõtja suhtes Töövõtulepingus ettenähtud sanktsioone.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /
Rein Haak
Juhataja

Riina Lill
736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee