



Novarc Group AS
Mustamäe tee 46
10621 TALLINN

Teie 05.07.2019 nr 1475-LTR-001
Meie 15.07.2019 nr 4-6/RH-19-048

Tähtaja pikendamine

Tartu Linnavalitsuse ja Novarc Group AS vahel on sõlmitud töövõtuleping
Tartu-Rahinge-Ilmatsalu jalg- ja jalgrattatee ehitamise projekteerimiseks tähtajaga 19.07.2019.

05.07.2019 on Töövõtja saatnud Tellijale taotluse tööde tähtaja pikendamiseks kuni 27.09.2019.

Kuna tööde käigus on ilmnunud ettenägematud asjaolud, mida riigihanke tegemise ajal ei saanud ette näha ja tegemist on töövõtulepingu kvaliteetseks täitmiseks vajalike töödega, nõustub Tellija Töövõtja kirjas toodud argumentidega ja pikendab lepinguliste tööde täitmise tähtaega kuni **27.09.2019**. Antud projekt on Tellijale väga oluline ning me ei pea võimalikuks Töö üleandmist sellest kuupäevast hiljem. Sellisel juhul rakendame lepingu punktist 8.4. tulenevat õigust.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Rein Haak
Juhataja

Mihkel Vijar
736 1281 Mihkel.Vijar@raad.tartu.ee