



Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus  
Narva mnt 7a  
10117 TALLINN

06.04.2020 nr 19-2/VP-18-0144

## **Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Annelinnas**

### **Taotlus projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks**

Keskkonnainvesteeringute Keskus SA on juhatuse otsusega nr.1-25/133, 28.01.2019.a. rahuldanud Tartu Linnavalitsuse taotluse toetuse saamiseks projektile "Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Annelinnas". Otsuse p. 11 kohaselt on projekti abikõlblikkuse periood pikkuseks 26 kuud ja selle lõppkuupäev 30.07.2021.a.

Tartu linnavalitsus on projekti "Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Annelinnas" realiseerimiseks läbi viinud projekteerimistööd ja algatanud riigihanked valgustite ostmiseks ning ehitustööde teostamiseks. Valgustite ostmise riigihankel on pakkumised laekunud. Ehitustööde riigihankel on pakkumiste tähtaega pikendatud kuni 27. aprillini 2020.a. Viimatinimetatud tähtaega pikendati tulenevalt vaidlustusest, mis esitati valgustite ostmise riigihankel. Valgustite saabumistähtaegadest sõltub otseselt ehitustööde teostamine. Eduka pakkuja puudumisel valgustite ostmise riigihankel ei ole võimalik sõlmida hankelepingle ehitustööde teostamiseks. Riigihangetel kujunenud olukord seab ohtu projekti elluviimise ajakava. Tegemist on hankija poolt vaadatuna ettenägematu asjaoluga. Projekti eesmärkide saavutamiseks peame eluliselt tähtsaks pikendada projekti kestust, mis võimaldab meil viia riigihanked edukalt lõpule ja tagada rekonstrueerimistööde planeeritud kulg.

Lähtuvalt eelnevast ja võttes arvesse Majandus- ja taristuministri 05.08.2016.a. määruse nr.46 "Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused" § 8 p.3 ja 4 ja § 21 sätteid taotleme projekti "Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Annelinnas" abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 30 kuuni ja palume seada abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevaks 30.11.2021.a.

### **Lugupidamisega**

(allkirjastatud digitaalselt)  
Rein Haak  
Juhataja

Jaanus Tamm  
736 1266 Jaanus.Tamm@raad.tartu.ee