



Tuulekaru OÜ
Hiireotsa tee 1
74009 LEPPNEEME KÜLA, VIIMSI
VALD, HARJU MAAKOND

20.12.2021 nr 4-6/RH-20-492

Täiendava tähtaja andmine

Tartu Linnavalitsusel on 20.01.2021 sõlmitud töövõtuleping Tuulekaru OÜga Põhja pst ja Muuseumi tee rekonstrueerimise projekteerimiseks ja tehnilise kirjelduse koostamiseks tähtajaga 9 kuud alates hankelingu allkirjastamisest, so 20.10.2021. 11. oktoobril on tellija sõlminud töövõtjaga lepingu muudatuskokkuleppe seoses kooskõlastuste venimisega kuni 20.12.2021. Tänase päeva seisuga on töö tellijale üleandmata. Tellija leiab, et töö tähtaegse mittetäitmise puhul on tegemist kohustuse rikkumisega.

Vastavalt Võlaõigusseaduse § 114 lg 1 annab tellija töövõtjale täiendava tähtaja kohustuste täitmiseks, so 31.01.2022. Kui nimetatud kuupäevaks ei ole töövõtja tellijale esitanud kõigi märkustega arvestatud komplektset kooskõlastatud projekti, rakendab tellija töövõtja suhtes lepingust tulenevaid sanktsioone.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Rein Haak
Juhataja

Riina Lill
736 1265 Riina.Lill@tartu.ee