

"Tartu linna arengukava 2007-2013" 2007. aasta ülesannete täitmise aruanne

Nr	Ülesanne/ projekt	Arengekavas kavandatud 2007 (tuh kr)	Kasutatud vahendid (tuh kr)		Ülevaade täitmisest
			Linna eelarvest	Mujalt	
1	MAJANDUS				
1.1	Ettevõtluse arendamine				
1.1.1	Tööstusparkide arendamine (Ravila, Ropka, Raadi)	15 000	15 000		2007. a jätkati Ravila tööstusparki infrastruktuuri ehitamisega. Põhiliselt jõuti töödega lõpuni, tegemata jäid haljastustööd, millised lõpetatakse 2008. a maikuuks.
1.1.2	Teadusparki arendamine, sh seemnekapitalifondi käivitamine	3 000	2 000	2307 (EAS)	Toetati SAse Tartu Teaduspark uue hoone infrastruktuuri väljaarendamist, et suurendada olemasolevat rendipinda. Ühtlasi eraldati SAle Tartu Teaduspark tegevustoetust.
1.1.3	Ettevõtlusinkubaatori arendamine	500	1 200	1034 (EAS)	Toetati SAse Tartu Teaduspark inkubatsioonikeskuse arengut läbi toetuse alustavate ettevõtjate nõustamisele ning ruumide rendile, et võimaldada pakkuda inkubatsioonikeskuse ettevõtetele võimalikult soodsat rendihinda ning tasuta nõustamisteenuseid.
1.1.4	Praktikatoetused ettevõtjatele	200			Ülesanne jäi täitmata vahendite ebapiisavuse tõttu.
1.2	Turismi arendamine				
1.2.1	Konverentsibüroo käivitamine, tegevuse toetamine	500	380		Käivitati Tartu konverentsibüroo, mis tutvustab aktiivselt Tartut kui konverentslinna ning organiseerib koostööd ettevõtjate vahel. Töötati välja stiiliraamat (ehk Corporate Visual Identity ehk CVI), toimusid Tartu konverentsibüroo esitlused, registreeriti kaubamärk ja leidsid aset turundustegevused. Osaleti ka Eesti Konverentsibüroo loomisel.

1.2.2	Puutetundliku ekraaniga infostendide paigaldus	100			Raha oli mõeldud LV osalusena, kuid projektidest ei ole lisaraha saadud ja ülesanne on seetõttu täitmata. Teemaga tegelenud SA Tartumaa Turism.
1.2.3	Külastuskeskuse kontseptsiooni väljatöötamine, käivitamine ja toetamine		330		Raekoja I korrusel remonditi ruumid ja seal avati Tartu infokeskus, mis sidus tervikuks senise Tartu Linnavolikogu ja –valitsuse infopunkti ning Tartumaa Turismiinfokeskuse. Ruumides toimus põhjalik ümberehitus ja loodi mitmekesised võimalused nii linlaste kui turistide teenindamiseks. Lisaks infojagamise võimalustele on infokeskuses eraldi ruum Tartu ajalugu tutvustava näitusega, linnaruumi arengut tutvustav ruum, vahetatava ekspositsiooniga kunstigalerii. Tartu infokeskuse loomine koostöös SAga Tartumaa Turism on täies mahus teostatud. Tartu infokeskuses töötavad ühises teenindussaalis Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna teabeteenistuse, SA Tartumaa Turism ja EASi infospetsialistid. Tartu infokeskuse näol on loodud linlastele ja külalistele EASi poolt kehtestatud nõudmistele vastav külaliskeskus, mis pakub külastajatele ka mitmeid lisaväärtusi.
1.3	Transpordi infrastruktuuri arendamine				
1.3.1	Tartu lennuvälja infrastruktuuri rajamise toetamine	500	500		Teostati ettevalmistustööd (lennuraja pikendamine) regulaarlennuliikluse käivitamiseks lähitulevikus. Vahendid eraldati projekteerimistöödeks.
1.3.2	Uute sildade, põhi- ja jaotustänavate ehitamine				
1.3.2.1	Ringtee sild ja juurdepääsuteed	10 000	85		2007. a valmistati ette hanget Ida ringtee eelprojekti koostamiseks. Hange lõkkus 2008. aastasse.
1.3.2.2	Tähtvere sild ja juurdepääsuteed				
1.3.2.3	Vabaduse sild ja mahasõidud	40 000	49 376		Tööd teostati vastavalt lepingus toodud mahtudele.

1.3.2.4	Näituse t ja Vaksali t kahetasandiline ristmik		1 107		Kaasfinantseeriti Tehnilise järelevalve Ameti poolt korraldatud Näituse tn projekteerimishanget. Pärast projekteerimisi on võimalik projekti alusel taotleda vahendeid EL struktuurifondidest objektide ehituseks.
1.3.2.5	Ringtee (lõigus Turu t-Jaama t)				
1.3.2.6	Sadamaraudtee koridori rajatav uus tänav (lõigus Riia t-Vaksali t kahetasandiline ristmik-Turu t)				
1.3.2.7	Ringtee kogujateed (Ilmatsalu t -Petseri raudtee)				
1.3.2.8	Võru t - Ringtee ristmik		15 025		Rekonstrueeriti Võru tn Aardla tänavast linna piirini koos Võru-Ringtee ristmikuga, mis oli 2007. a üks suuremaid teeobjekte Tartu linnas.
1.3.2.9	Ujula t pikendus Kvissentali teeni				
1.3.2.10	Vaksali t (F.Tuglase t -linna piir)				
1.3.2.11	Raudtee t, Laseri t, Ringtee ühendustänav				
1.3.2.12	Ropka sild				
1.3.2.13	Marja tänava kergliikluse sild				
1.3.3	Olemasolevate sildade põhi- ja jaotustänavate renoveerimine				
1.3.3.1	Projekteerimine	5 000	4 024		Projekteeriti Võru (sadamaraudtee-Aardla), kaasfinantseeriti Näituse ja Betooni ülesõitude projekteerimist, Liiva (Staadioni-Ranna pst), Vene-Ujula ristmik, Uueturu plats, TÜ raamatukogu esine, Narva mnt (Puiestee-Orava). Tellitud projektid võimaldavad positiivse rahastamise korral välja ehitada rida tänavaid ja ristmikke.
1.3.3.2	Renoveerimine				

1.3.3.2.1	Sõpruse sild	2 000	3 235		Sõpruse sillal vahetati ühe poole piirded, remonditi silla trepid ning teostati ülekattetööd silla peale- ja mahasõitudel. Tööde teostamise tulemusel paranes silla tehniline seisukord.
1.3.3.2.2	Võidu sild		644		Teostati ülekattetööd. Asfalteeriti kokku 190 m.
1.3.3.2.3	Betooni t (Vaksali t - Ringtee)	3 000			Ülesanne jäi täitmata vahendite ebapiisavuse tõttu.
1.3.3.2.4	Lai t (Jakobi t - Vabaduse pst)	12 000			Tööde teostamine lükati 2008. aastasse seoses Vabaduse pst-Lai ristmiku rekonstrueerimisega ja Lai t ülekatte vajadusega.
1.3.3.2.5	Puiestee t (Narva mnt - Jaama t)	10 000			Lõigus Põllu-Narva teostati ülekattetööd (vahendid ülesande 1.3.4.1 all).
1.3.3.2.6	Riia t (L. Puusepa t - Ringtee)	2 000			Lõigus Ravila-Sanatooriumi teostati ülekattetööd (vahendid ülesande 1.3.4.1 all).
1.3.3.2.7	Ringtee (Võru t - Tähe t - Turu t)				Lõigus Võru-Tähe teostati ülekattetööd (vahendid ülesande 1.3.4.1 all).
1.3.3.2.8	Roosi t (Jänese t - Vahit)				
1.3.3.2.9	Sadama t, Kaluri t	24 000	1 360		Ehitati Sadama t sademeveetorustik, ehitati Kaluri t bussiplatvorm ja kõnniteed. Tööd olid vajalikud Turu ja Väike-Turu kvartali rekonstrueerimiseks.
1.3.3.2.10	Vaksali t laiendus Riia t - Näituse t				
1.3.4	Juurdepääsutänavate, kõnniteede, parklate ja tehnovõrkude ehitamine ning renoveerimine				
1.3.4.1	Asfaltkatetega tänavate ülekatted	20 000	21 922		Ülekattetööd teostati Puiestee (Põllu-Narva), Riia (Ravila-Sanatooriumi ning Ülikooli-Akadeemia), Vanemuise (Ülikooli-Pepleri), Turu (Sadama-Kuusakoski), Piima (Aianduse-Kopli), Fr. R. Kreutzwaldi (Veski-F. Tuglase), Vaba, Ujula (Sauna-Liiva), Ringtee (Võru-Tähe) tänavatel. Kokku teostati ülekattetöid 2007. a 11,9 km.

1.3.4.2	Kruusatänavate asfalteerimine	15 000	17 489		Asfalteeriti Hommiku, Astri, Nelgi, Rohu, Hipodroomi, Peetri t ning ehitati tolmuvaba kate Kungla 34 juurdepääsule, Annemõisa, Pallase, Roosi, Sanatooriumi ja Väike kaare t tupikule. Samuti teostati asfalteerimise eeltööd Ida 8 lasteaia juurdepääsuteel. Asfalteeriti ja ehitati tolmuvaba kate 4,3 km kruusakattega tänavale.
1.3.4.3	Kõnni- ja jalgrattateed	6 000	11 794		Ehitati Fr. R. Kreutzwaldi (tornühiselamu-Fr. R. Kreutzwaldi 62) kõnnitee, Veeriku t, Anne jalakäijate kiir, Raja t, L. Koidula t. Paranes linna kõnniteede olukord.
1.3.4.4	Kallasrajad	2 000			Rebase kallasraja projekteerimine ja ehitamine lükkus 2008. aastasse.
1.3.4.5	Fortuuna t kvartali tehniline infrastruktuur				
1.3.4.6	Miljööväärtuslike alade tehniline infrastruktuur	2 500			Asfalteerimine ja kõnniteede ehitus (nt Väike kaar t, Fr. R. Kreutzwald t). Vahendid ülesannete 1.3.4.1 ja 1.3.4.2 all.
1.3.4.7	Uuselamupiirkondade kvartalisesed tänavad	3 000	2 646		Kvissental I osa ja Hipodroomi elamurajooni tänavate ehitus. Kokku ehitati 4,1 km tänavaid.
1.3.4.8	Vanalinna tänavad, sh miljööväärtuslike elementide taastamine	3 000	1 500		Ülikooli t teostati sõidutee ülekattetööd ja ehitati kõnniteed.
1.3.4.9	Raadi universaalhalli rajamisega seonduva tänavavõrgu rekonstrueerimine				
1.3.4.10	SA TÜ Kliinikumi uute haiglahoonete tehnovõrkude rajamine (LV osalus)	5 000	7 300		LV kaasfinantseerimine SA TÜK Kliinikum sademeveetrassi ehituseks. Parandati piirkonna sademevee ärajuhtimist.
1.3.4.11	Küüni tänava ehitamine jalakäijate promenaadiks	1 500	155		Toimus Küüni t ja Kaubahoovi pargi ideekonkurss. Projekteerimine toimub 2008. a.
1.3.4.12	Treppide renoveerimine	1 000	236		Remonditi Marja t trepp.
1.4	Liikluskorraldus				
1.4.1	Liiklus- ja ühistranspordi uuringud	1 500	481		Tartu linna transpordi arengukava 2008-2013. Ühistranspordi uuring.
1.4.2	Projekteerimine	150			Projekteerimistööd ei tehtud.
1.4.3	Tänavaruumi korrastamine	8 800	6 928		Liikluskorralduse korrashoid ja muudatused.

1.4.4	Liiklusteabe- ja reguleerimisvahendite paigaldamine	1 000	994		Fooride remont.
1.4.5	Teekatemärgistus	1 100	1 266		Teekatemärgistuse uuendamine.
1.4.6	Viidainfosüsteemi realiseerimine	400	251		Viidasüsteemi edasiarendamine.
1.4.7	Ühistranspordi infrastruktuuri arendamine	3 000	700		Kivilinna bussitasku ehitamine.
1.4.8	Ühistranspordi dotatsioon	29 000	26 136		Ühistranspordi dotatsioon.
1.5	Üld- ja teemaplaneeringute koostamine				
1.5.1	Valdadega ühised teemaplaneeringud	200			Ei algatatud ühtegi vastavat planeeringut.
1.5.2	Linnale oluliste valdkondade ja alade teemaplaneeringud	200			Tegevus toimus miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringutega, mis on esitatud punkti 1.5.4 all.
1.5.3	Vabaõhu spordi- ja mänguväljakute teemaplaneeringu ülevaatamine				
1.5.4	Miljööväärtusega hoonestusalade kaitse- ja kasutustingimuste teemaplaneeringud	500			Toimus teemaplaneeringu "Karlova miljööväärtusliku hoonestusala kaitse- ja kasutustingimused" koostamine ja teemaplaneeringu "Supilinna linnaosa miljööväärtusega hoonestusala kaitse- ja kasutustingimuste ning linnaosa maa- ja veealade üldiste kasutamise- ja ehitustingimuste täpsustamine ning täiendamine" koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine. Eelarvehahendeid ei kasutatud 2007. a.
1.5.5	Emajõe kalda- ja sildumisrajatiste teemaplaneeringu ülevaatamine				Teostatakse läbi detailplaneeringute koostamise: * Vana-lhaste paadisadama detailplaneering; * Sõpruse silla sildumisala detailplaneering; * Kvissentali 3, 5, 7 kruntide detailplaneering

1.6	Detailplaneeringute koostamine				
1.6.1	Munitsipaalmaad ja linnaehituslikult olulised alad	400	604	472 (EAS)	Marja 15 (ja 19); Tähe 5; Staadioni 46, Staadioni 48, 50, 52 ja 54; Kesk 6 ja Lootuse 9 ning lähiala; Tiigi 61; Nõlvaku 12 kõrval asuva maa-ala; Raadi halli ja Puiestee 114 krundi, Tüve t pikenduse ja Puiestee t vahelise ala detailplaneeringute koostamine.
1.6.2	Tehnilise infrastruktuuri objektid	400	518		Teostati Ujula t trassi valik, koostati Ida ringtee riigihanke dokumentatsioon ja Ringtee idaosa rahastamise taotlus.
1.6.3	Ringtee rekonstrueerimisest tuleneva linna tänavavõrgu väljaarendamiseks vajalikud maaalad	150	109		Alustati Ringtee silla ja selle juurdepääsude detailplaneeringu kavandamisega.
1.6.4	Teaduspargi laiendus	200	116		Lahendatakse koostamisel oleva Lõunakeskuse laiendamise detailplaneeringuga.
1.6.5	Turu t keskkonnajaam	200	1		Turu 49 krundi detailplaneeringu koostamine LPMKO töötajatega.
1.7	Geodeetilised, kartograafilised ja maakorralduslikud tööd				
1.7.1	Linna digitaalplaani (M 1:2000) uuendamine	1 000	136		Töö on lõpetatud ja selle teostas AS Eesti Kaardikeskus. Tulenevalt hankest kulus vähem vahendeid kui ette oli nähtud.
1.7.2	Tartu linna ortofoto (M 1:2000) tegemine	1 500			Koostöös Maa-ametiga valmisid uued ortofotod Tartu linna ja selle lähiümbruse kohta. Tööde eest tasus Maa-amet.
1.7.3	Tartu linna kolmemõõtmelise digitaalse mudeli (M1:2000) loomine	1 300			Kolmemõõtmelise digitaalse mudeli koostamiseks ette nähtud vahendeid ei kasutatud, kuna koostöös Maa-ametiga tehtud ortofotod valmisid aasta lõpuks, ettevalmistused vastava hanke ja reeglite väljatöötamiseks tehti oma jõududega, tööd jätkuvad 2008. aastal.

1.7.4	Geograafilise informatsioonisüsteemi arendamine	300			Eelarvest ei taodeldud vahendeid, sest koostamisel on projektikirjeldus EL struktuurifondist raha saamiseks geoarhiivi loomise jaoks.
1.7.5	Linna arenguks vajalike maade ost	10 000	5 617		Osteti linna transpordisüsteemi arendamiseks vajalikku maad: Väike-Turu tn 6 garaažid, Tähe 105T tänavamaa, Riia tn 29 parkla, Kalda tee 27 ehitised. Kavandatud vahendid jäid osaliselt kasutamata, sest ei saavutatud kokkuleppeid ostetavate maade maksumuse osas.
1.7.6	Maade munitsipaliseerimine	500	645		Ülesannet täideti jooksvalt linnaarenguks vajalike maade vormistamiseks.
1.7.7	Linna kõrgusvõrgu rekonstrueerimine	150	70		Valmis Tartu linna kõrgusvõrgu rekonstrueerimisjuhend. Juhendi koostas Maaülikool, mistõttu tekkis vahendite kokkuvõtteid.
1.7.8	Linna digitaalplaani tehnovõrkude baasi loomine ja uuendamine	500			Tehnovõrkude valdajad peeti läbirääkimisi ühise andmebaasi loomiseks, kuid kokkuleppele ei jõutud.
1.8	Linnavara haldamine				
1.8.1	Linnale kuuluvate amortiseerunud hoonete lammutamine	600	1 594		Lammutati varisemisohus hooned: Aleksandri 41/43 õuemaja, Rebase 27, barakid Lääne 14 ja 19 ning Põhja pst 41 ja 46, Kasarmu 11 pos 17 ja 23, Tallinna mnt 1 hooned, Kastani 99 elamu, Narva mnt 171 ladu ja töökoda, korrastati Näituse 33 lammutusplats. Teostati Kasarmu 11 pos 48 ekspertiisi ja positsiooni 17 ülesmõõtmine. Vastavalt rahalistele vahenditele on lammutatud järjest kõige halvemas olukorras olevad hooned ja elanikest vabastatud barakid vältimaks nende hõivamist kodutute poolt.
1.8.2	Hoone Pepleri 27 renoveerimine	1 500			Ülesanne jäi täitmata vahendite ebapiisavuse tõttu.
1.8.3	Hoone Vaksali 14 renoveerimine				
1.8.4	Hoone Kaunase pst 22 renoveerimine		118		Koostati hoone Kaunase pst 22 eskiisprojekt.
1.8.5	Hoone Gildi 8 renoveerimine				
1.8.6	Hoone Aleksandri 41 renoveerimine säästva renoveerimise koolitus- ja infokeskuse tarbeks (LV osalus)				

Majanduse valdkonna ülesanded on püstitatud arengustrateegia Tartu 2030 järgmiste eesmärkide täitmiseks:

E7	Tartus on elujõulised ettevõtted
E 9	Tartu - see on parim paik äri alustamiseks ja atraktiivne investeerimiskeskond
E10	Tartus on miljööväärtuslik ja turvaline linnaruum, mida kasutatakse ja arendatakse jätkussutlikkuse printsiibil
E12	Tartu linna tehnilised infrastruktuurid on ökonoomsed, jõuavad iga majapidamiseni ja ettevõtte/asutiseni
E13	Tartu on integreeritud rahvusvahelisse transpordivõrku, milles transpordikorraldus on turvaline ja keskkonnasõbralik
E16	Tartu on Eesti tervishoiu ja sotsiaalhoolekande arenduskeskus
E21	Tartu on tuntud turismi sihtkohana

Valdkonna ülesannete lahendamiseks saadi vahendeid 251,4 miljoni asemel 205,8 miljonit krooni (sh 3,8 miljonit krooni mujalt saadud vahendeid), mis kasutati eesmärgipäraselt kavandatud ülesannete täitmiseks. Kogu valdkonda puudutavate eesmärkide saavutamiseks oli 2007. aastaks kavandatud 52 ülesannet, millest täideti osaliselt või täielikult 42 (81%). Kavandatud varem alustati kuue ülesande täimisega. 8 ülesannet jäi täitmata vahendite ebapiisavuse tõttu. Geograafilise informatsioonisüsteemi arendamiseks ei taodeldud eelarvest raha, sest koostamisel on projektkirjeldus EL struktuurifondist raha saamiseks geoarhiivi loomise jaoks. Kaks ülesannet jäi täitmata, sest puudus vajadus valdadega ühiste teemaplaneeringute algatamiseks (ülesanne 1.5.1) ja liikluskorralduse projekteerimiseks (ülesanne 1.4.2).

Olulisemad tegevused majanduse valdkonnas:

Ettevõtluse arendamises jätkati 2006. aastal alustatud Ravila tööstuspargi infrastruktuuride väljaehitamist ja SA Tartu Teaduspargi uue hoone väljaarendamist.

Turismi valdkonnas võib esile tõsta Tartu konverentsibüroo käivitamist ja Tartu infokeskuse avamist.

Transpordi infrastruktuuri parandamiseks rekonstrueeriti Võru tänav Aardla tänavast linna piirini koos Võru-Ringtee ristmikuga, alustati Vabaduse autosilla ehitamist, asfalt- või tolmuvaba katte sai 4,3 km kruusakattega tänavaid, asfaltkatete ülekattetõid teostati kokku ligi 12 km ulatuses, ehitati kõnniteid jpm.

Liikluskorralduses uuendati teekatemärgistust ja arendati edasi viidasüsteemi.

Planeerimis- ja maakorralduslikest töödest võib ära märkida linnaehituslikult oluliste alade detailplaneeringute koostamist, linna arenguks vajalike maade ostu ja munitsipaliseerimist, linna M 1:2000 vektorkaardi uuendamist ning koostöös Maa-ametiga uute ortofotode tegemist. Toimus teemaplaneeringu "Karlova miljööväärtusliku hoonestusala kaitse- ja kasutamistingimused" koostamine.

Linnavara haldamises lammutati varisemisohus hooneid, millega parendati erinevate piirkonade miljööväärtust.

Nr	Ülesanne/ projekt	Arengukavas kavandatud 2007 (tuh kr)	Kasutatud vahendid (tuh kr)		Ülevaade täitmisest
			Linna eelarvest	Mujalt	
2	KESKKONNAKAITSE				
2.1	Haljasalade ja parkide rajamine, renoveerimine ja korrashoid				
2.1.1	Haljasalad	2 000	471		Pandi alus Tartu tammiku rajamisele lhastesse Lammi tee ääres paiknevale maa-alale ja istutati 89 puud ja 4 põõsast erinevatele haljasaladele Tartu linnas.
2.1.2	Anne kanalid ja nende ümbrus				
2.1.3	Dendropark	500			Ülesanne jäi täitmata vahendite ebapiisavuse tõttu.
2.1.4	Kaubahoovi plats	1 200			Ülesanne jäi täitmata vahendite ebapiisavuse tõttu.

2.1.5	Raadi kruusaaugu vabaajakeskuseks kujundamine (LV osalus)				
2.1.6	Raadi dendropark	700			Ülesanne jäi täitmata vahendite ebapiisavuse tõttu.
2.1.7	Toomemäe park (LV osalus)	4 000	1 680		Restaureeriti Kaevumajake, valmis poterni restaureerimisprojekt, rekonstrueeriti teid ja treppe, sõlmiti sadevee kanaliseerimise liitumisleping ja toimus tänavakatte taastamine. Korraldati hanked ja hangete tulemuste põhjal sõlmiti lepingud, kirjeldatud tööd on lõpetatud.
2.1.8	Tähtvere park				
2.1.9	Vabaduse park				
2.1.10	Politseiplats				
2.1.11	Ihaste terviseraja projekteerimine ja ehitus				
2.1.12	Uueturu haljasala	200			Uueturu pargi eskiisprojekt koostati LMO töötajatega. Vt ülesanne 5.1.1.
2.2	Jäätmekäitlus, õhu, vee ja pinnase kaitse				
2.2.1	Aardlapalu prügilala sulgemine (sihtotstarbelised vahendid)				
2.2.2	Kagu-Eesti regionaalprügilala rajamine (LV osalus)		436		Finantseeriti Kagu Eesti Jäätmekeskus ASi tegevust. Kõlleste valla üldplaneeringu raames leiti asukoht uuele prügilale. Avalikkuse vastuseisu tõttu jäi detailplaneering kehtestamata.
2.2.3	Biokäitluse arendamine				Loodi eeldused biokäitluse edasiseks arendamiseks järgmistel aastatel. 2007. a lõpus tegi SA KIK otsuse eraldada Aardlapalu prügilasse kompostimisväljaku rajamiseks 3,6 miljonit krooni, mida kasutatakse 2008. a.
2.2.4	Kortermajade juurde jäätmemajade rajamise toetamine	500	337		Linna toel rajati jäätmemajad kaheksa korteriühistu juurde. Tööd on teostatud vastavalt eelarve võimalustele ja vastavalt ühistute poolt esitatud projektidele.
2.2.5	Lokaalsete jäätmekogumis-punktide rajamine				

2.2.6	Täiendava keskkonnajaama rajamine Turu t (LV osalus)				
2.2.7	Ohtlike jäätmete kogumine	400	224		Ohtlike jäätmete kogumispunktide ja keskkonnajaamade kaudu koguti linna elanikelt ca 74 t ohtlike jäätmeid.
2.2.8	Elanike keskkonnateadlikkuse arendamine	285	176		Anti välja keskkonnajaamasid käsitlev infoleht ning sortimisjuhend. Korraldatud jäätmeveo piirkonna elanikele korraldati teavituskampaania.
2.2.9	Välisõhu seire	180	27		Teostati välisõhu (NO ₂) seire. Vahendeid kulus vähem kui eelarvest eraldati.
2.2.10	Õhuseiresüsteemi rajamine				
2.2.11	Mürakaardi koostamine				
2.2.12	Raadi järve puhastamine (LV osalus)	460	459		Osaleti Tartu vallaga ühisprojektis, mille raames viidi läbi Raadi järve uuringud ning koostati reostuse likvideerimise eelprojektid.
2.2.13	Sademevee lahkvoelse kanalisatsiooni rajamine	10 000	5 500		Sõlmiti lepingud ASga Tartu Veevärk sadevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks.

Keskonnakaitse valdkonna ülesanded on püstitatud arengustrateegia Tartu 2030 järgmiste eesmärkide täitmiseks:

- E10 Tartus on miljöväärtuslik ja turvaline linnaruum, mida kasutatakse ja arendatakse jätkussutlikkuse printsiibil
E12 Tartu linna tehnilised infrastruktuurid on ökonoomsed, jõuavad iga majapidamiseni ja ettevõtte/asutiseni

Valdkonna ülesannete lahendamiseks kavandatud 20,4 miljoni krooni asemel saadi vaid 9,3 miljonit krooni. Saadud vahendid kasutati eesmärgipäraselt. Kogu valdkonda puudutavate eesmärkide saavutamiseks oli 2007. aastaks kavandatud 12 ülesannet, millest täideti osaliselt või täielikult 9 (75%). 3 ülesannet jäi täitmata vahendite ebapiisavuse tõttu ning kavandatust varem alustati Kagu-Eesti regionaalprügila rajamise ettevalmistustöödega.

Olulisemad tegevused keskkonnakaitstes investeeringute alal olid: jäätmemajade rajamine linna kaasfinantseerimisel 8 korteriühistu juurde ning Toomemäe pargi korrastamine. Ohtlike jäätmete kogumispunktide ja keskkonnajaamade kaudu koguti linna elanikelt ca 74 tonni ohtlike jäätmeid. Peaaegu veerandi võrra on suurenenud kogutud taaskasutatud püsijäätmete hulk võrreldes 2006. aastaga.

Nr	Ülesanne/ projekt	Arengukavas kavandatud 2007 (tuh kr)	Kasutatud vahendid (tuh kr)		Ülevaade täitmisest
			Linna eelarvest	Mujalt	
3	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS				
3.1	Mitteeluruumide renoveerimine				
3.1.1	Linnale kuuluvate üüripindade (mitteeluruumid) renoveerimine	1 500	940		Toimus Küüni 2 ja 4 üüripindade keskkütte renoveerimine, Ülikooli 1 fassaadi rekonstrueerimine, Rüütli 24 õuekanalisatsiooni ja elektrikilbi rekonstrueerimine, Tähe 20 katuse remont, Kalevi 8 akende ja kütetorustiku vahetus, Kalevi 71 akende ja välisukse vahetus, Aleksandri 16 akende ja uste vahetus ning trepikodade remont, Ülikooli 11 fassaadi remontimine, Riia 7 kütetorustike rekonstrueerimine, Munga 8 välisukse ja varikatuse rekonstrueerimine, Vaksali 7 radiaatorite vahetus, Pepleri 5 väliskanalisatsiooni rekonstrueerimine. Osaleti ka korteriühistutes remondifondi loomises proportsionaalselt linnale kuuluva pinna järgi.
3.2	Eluruumide soetus ja renoveerimine				
3.2.1	Eluruumide soetus elanike ümberpaigutamiseks	3 200	9 280		F. Tuglase 13 elamusse osteti kokku 18 korterit elanike ümberpaigutamiseks. Korterid asuvad kontsentreeritult ühes elamus, mis lihtsustab edaspidise hoolduse korraldamist.
3.2.2	Linnale kuuluvate eluruumide renoveerimine ja munitsipaalalamispinna suurendamine	6 200	6 439		Korterites teostati suuremaid ja väiksemaid remonte, kokku 154. Elamutes ja KÜdes osaleti kokku 92 remondis. Vahendeid on kasutatud nii linnale kuuluvate elamute remontimisel kui ka KÜdele kuuluvate elamute remontimisel linna osaluste finantseerimisel.
3.2.3	Korteriühistute, majaomanike ühenduste jt toetamine	350	194		Eraldised Korteriühistute Liidule ja Majaomanike Ühistule organisatsiooniliste küsimuste lahendamiseks.
3.2.4	Säästva energia ja eluasemevaldkonna programmi koostamine (LV osalus)				

3.3	Muu elamu- ja kommunaalmajandus				
3.3.1	Kaldakindlustuste ja promenaadide rajamine ja renoveerimine	7 000	7 300		Toimus Kaarsilla ja Võidu silla vahelise Emajõe paremkalda promenaadi renoveerimine. Renoveerimistööde käigus korrastati jõepiirded, vahetati välja kõnniteede katendid ja äärekivid, parandati randumissilla trepid ja selle ümbrus, ehitati välja uued statsionaarsed istumiskohad. Lõpetati Emajõe kaldakindlustuse ehitus lõigus Kartuli-Kroonuaia t.
3.3.2	Sildumisrajatiste ehitamine (LV osalus)	750	426		Rebase t slipi projekteerimistööd ja välja ehitamine.
3.3.3	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja iluvalgustuse rajamine	6 000	11 304		Rekonstrueeriti õhuliine ja vahetati välja maakaableid. Valgustati valgustamata tänavaid, Raadi ja Pauluse kalmistu peateed, Kaarsild ja 15 ülekaigurada. Rajati iluvalgustust.
3.3.4	Muud elamumajanduse kulud	1 300	1 300		Tühjaltseisvate sotsiaalkorterite ja tühjade korterite ülalpidamiskulud, väljatõstmistega seotud kohtukulud, dotatsioonid sotsiaalelamute kommunaalkulude katmiseks, linna omanduses olevate korterite hooldus- ja remondikulud.
3.4	Saunad				
3.4.1	Anne sauna renoveerimine		3 068		Alustati Anne sauna renoveerimise eeltöödega. Koostati Anne sauna renoveerimise projektdokumentatsioon. Alumisele korrusele projekteeriti ruumid ka sotsiaalabi piirkonnakeskusele. Alumisel korrusel asetsevad mitmesugused tunnisaunad, II korrusel rekonstrueeritakse saunaruumid ja III korrusele rekonstrueeritakse olemasolevatest ruumidest rendipinnad. Paigaldatakse lift liikumispuudega klientide liikumisvõimaluste parandamiseks.
3.5	Kalmistud				
3.5.1	Kalmistute renoveerimine	2 400	891		Remonditi Pauluse kalmistu WC, leinamaja ja peavärv ning Usbesnki kabeli trepp.
3.6	Hulkuvate loomadega seotud tegevus				
3.6.1	Hoone lammutamine Raadil ja territooriumi heakorrastamine				Teostati vene sõjaväest jäänud osaliselt varisenud hoonete lammutamine ja ala heakorrastamine. Vahendid ülesande 3.6.2 all.
3.6.2	Raadi lemmikloomade varjupaiga ehitus	2 000	1 473		Lõpetati lahtise puurimaja, sooja puurimaja, olmehoone ning tahkekütuse ja töövahendite hoidmise kuuri ehitus.

Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna ülesanded on püstitatud arengustrateegia Tartu 2030 järgmiste eesmärkide täitmiseks:

- E10 Tartus on miljöövärtuslik ja turvaline linnaruum, mida kasutatakse ja arendatakse jätkusuutlikkuse printsiibil
 E12 Tartu linna tehnilised infrastruktuurid on ökonoomsed, jõuavad iga majapidamiseni ja ettevõtte/asutiseni

Valdkonna ülesannete lahendamiseks saadi vahendeid 30,7 miljoni asemel 42,6 miljonit krooni, mis kasutati eesmärgipäraselt kavandatud ülesannete täitmiseks. Kogu valdkonda puudutavate eesmärkide saavutamiseks oli 2007. aastaks kavandatud 10 ülesannet, millest täideti osaliselt või täielikult 10 (100%). Kavandatud varem koostati Anne sauna renoveerimise projektdokumentatsioon ja lammutati vene sõjaväest jäänud osaliselt varisenud hooned.

Olulisemad investeeringud elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas tehti elamistingimuste parandamiseks eluruumide ostu ja renoveerimise teel.

Mahukaim töö 2007. a oli Kaarsilla ja Võidu silla vahelise Emajõe paremkalda promenaadi renoveerimine.

Nr	Ülesanne/ projekt	Arengukavas kavandatud 2007 (tuh kr)	Kasutatud vahendid (tuh kr)		Ülevaade täitmisest
			Linna eelarvest	Mujalt	
4	TERVISHOID				
4.1	Meditsiiniline teenindamine				
4.1.1	Toetus laste ja noorte tervishoiuteenusele	400	584		Toimus 20-22. aastaste noorte harrastussportlaste tervisekontrolli, Tartu linna lasteaedade vanema rühma laste hambumuse kontrolli, hepatiitide testimise ning laste vältimatu abi visiitdidasude (uus teenus) rahastamine.
4.1.2	Toetus esmatasandi tervishoiuteenusele	910	905		Rahaline toetus koolitervishoiuteenusele ja perearstibile. Arendati koolitervishoiuteenust ning tugevdati perearstide rolli tervise edendamisel ja haiguste ennetamisel.
4.1.3	Dotatsioon hooldusravile	2 950	2 950		100 krooni hooldusravi voodipäeva dotatsioon SA TÜK Spordimeditsiini ja taastusravi kliinikule ja Psühhiaatrikliinikule. Teenuse maht lähtub Eesti Haigekassa lepingumahtudest.
4.1.4	Dotatsioon kodusele õendushooldusteenusele	200	200		Toetus neljale õenduskeskusele hooldus- ja põetusvahendite ostmiseks. Teenuse maht lähtub Eesti Haigekassa lepingumahtudest.
4.1.5	Põetusvahendid kodustele voodihaigetele	400	400		Perearstikeskustele eraldatud raha hooldus- ja põetusvahendite ostmiseks. Aluseks perearstide poolt hinnatud vajadus.
4.1.6	Ravikindlustuseta tartlaste arstiabi	550	318		Teenuse eest tasumine vastavalt raviasutuste poolt esitatud arvetele.

4.1.7	Hooldusravi voodikohtade arvu suurendamine	150			Koostöös SAga TÜK Kliinikum avatud 7 hospiitsteenuuse voodikohta.
-------	--	-----	--	--	---

Tervishoiu valdkonna ülesanded on püstitatud arengustrateegia Tartu 2030 järgmiste eesmärkide täitmiseks:

E14 Tartus elavad terved, rõõmsad, sotsiaalselt aktiivsed ja hästi toime tulevad inimesed

E15 Kõikidele tartlastele on vajadusel kättesaadavad kvaliteetsed sotsiaal- ja tervishoiuteenused

E16 Tartu on Eesti tervishoiu ja sotsiaalhoolekande arenduskeskus

Valdkonna ülesannete täitmiseks saadi vahendeid algselt kavandatud veidi vähem, kuid sellegipoolest said kõik 7 kavandatud ülesannet täidetud, kuna üks ülesanne täideti koostöös SAga TÜK Kliinikum linnaelarve vahendeid kasutamata.

Tervishoiu valdkonnas kulutati kõige enam vahendeid Tartu linna elanike hooldusravi voodipäeva doteerimiseks, arvestusega 100 krooni voodipäev ning 14 tuh krooni SA TÜK Psühhiaatrikliinikule sõltuvusprobleemidega laste ja noorte järelravi teenusele. Arengukavalise ülesande "toetus laste ja noorte tervishoiu teenusele" raames lisandus uue teenusena laste vältimatu abi visiititasude rahastamine SA TÜK-le.

Nr	Ülesanne/ projekt	Arengukavas kavandatud 2007 (tuh kr)	Kasutatud vahendid (tuh kr)		Ülevaade täitmisest
			Linna eelarvest	Mujalt	
5	VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON				
5.1	Linnakujundus				
5.1.1	Parkide ja haljasalade haljastusprojektide koostamine	400			Koostati Uueturu pargi eskiisprojekt LMO töötajate poolt.
5.1.2	Monumentide rajamine ja remont	1 500	3 808	1500	Paigaldati monument Jüri Lotmanile W. Struve 1 territooriumile. Rekonstrueeriti olemasolevad purskkaevud ja ehitati seadmeruum. Parendati mälestusmärgi ja basseini lähimõruse heakorda. Vt ülesanne 5.8.7.
5.1.3	Toometaguse kultuuripargi kontseptsiooni väljatöötamine				
5.2	Muinsuskaitse				
5.2.1	Linnamüüri restaureerimine	300			Valmis keskaegse linnamüüri konserveerimisprojekt, selleks eraldatud vahendid on ülesande 5.2.7 all.
5.2.2	Musumäe ja groti restaureerimine	250			Ülesanne jäi täitmata vahendite ebapiisavuse tõttu.
5.2.3	Toomkiriku restaureerimine (LV osalus)	1 000	1 000		Toetati Tartu Toomkiriku lõunapoolse kõrgseina konserveerimist.

5.2.4	Toomemäe poternide restaureerimine	200			Valmis poterni restaureerimisprojekt, selleks eraldatud vahendid on ülesande 2.1.7 all.
5.2.5	Tähetorni kompleks (LV osalus)	2 000	2 000		Toetati Tähetorni kompleksi restaureerimist seoses Tartu Ülikooli 375. aastapäevaga.
5.2.6	Kultuuriväärtuslike ehitiste restaureerimistoetused	4 000	5 959		Toetati 83 objekti restaureerimist. Väljamakstud toetuste abil tehtud restaureerimistööd on tehtud vastavuses taotlejatega restaureerimistööde sõlmimise lepingus sätestatud nõuetele. Lisaks eraldati vahendid Pauluse kiriku projekteerimistöödeks ja Jaani kiriku faktooringmakseteks ASile Ühisliising.
5.2.7	Miljööväärtuslike piirkondade arhitektuuriajaloolised uuringud; kultuuriväärtustega asjade ja mälestiste register	200	201		Valmis keskaegse linnamüüri konserveerimisprojekt (Vabaduse pst), koostati Tartu linna asutuste ja ettevõtete nimekiri, täiendati Tartu linna kultuuriväärtusega asjade ja mälestiste registrit, koostati kaitsekohustuste teatiseid, pildistati miljööväärtusega hooneid ja sisestati andmebaasi Red 2002.
5.3	Huvikeskused				
5.3.1	Ahhaa keskuse ehitus (LV osalus)	10 000	7 159		Teostati projektdokumentatsioonile osaline ekspertiis. Teaduskeskusele kanti summad üle seadmete ostmiseks ning elektriga liitumise lepingu tasuks.
5.3.2	Lille Maja Lille 9 renoveerimine		1 483		Valmis hoone renoveerimise põhiprojekt ja ekspertiis sellele ning teostati töökodade ja kunstiruumide remont.
5.3.3	Anne Noortekeskuse hoone Uus 56 renoveerimine	500	55		Koostati taotluseelarve projektdokumentatsioonile ning koostati uus geodeetiline alusplaan. Projektdokumentatsioon jäi korrigeerimata vahendite nappuse tõttu. Anne Noortekeskusele on otsustatud ehitada uus hoone.
5.3.4	Noortekeskuse hoone Tähe 101 renoveerimine				
5.3.5	Tiigi Seltsimaja Tiigi 11 renoveerimine				
5.4	Huvikoolid				

5.4.1	Lastekunstikooli õuehoone Tiigi 61 ehitus				
5.4.2	I Muusikakooli hoone juurdeehitus ja renoveerimine				
5.4.3	II Muusikakooli hoone Kaunase pst 23 renoveerimine				
5.5	Oskar Lutsu nimeline Tartu Linnaraamatukogu				
5.5.1	Linnaraamatukogu uue hoone finantseerimine				
5.5.2	Linnaraamatukogu sisustus	2 000			Linnaraamatukogu uut hoonet ei ehitatud ja seetõttu ei vajatud vahendeid ka sisustuse ostmiseks.
5.5.3	Veeriku harukogu rajamine				
5.5.4	Supilinna -Tähtvere harukogu rajamine				
5.5.5	Uus-Ihaste harukogu rajamine				
5.6	Muuseumid				
5.6.1	Linnamuuseumi hoone Narva mnt 23 juurdeehitus				
5.6.2	Linnamuuseumi filiaalide renoveerimine	700	159		Teostati remonttööd Jaani 16 Linnakodaniku muuseumi saalides ja tuulekojas.
5.6.3	Laulupeomuuseumi hoone Jaama 14 renoveerimine (LV osalus)	9 000	11 213	13500 (EAS)	Teostati Laulupeomuuseumi hoone restaureerimistööd, heakorrastati ja haljastati aias olev park ning rajati mäenõlvale uued trepid.
5.6.4	Mänguasjamuuseumi teatrimaja Lutsu 2 renoveerimine				
5.7	Spordi- ja tervisespordirajatised				
5.7.1	Anne Hokikeskuse Annemõisa 6 rekonstrueerimine		201		Osaliselt remonditi riietusruume.
5.7.2	Anne sõudespordikanali rajamine				

5.7.3	Mäe-Kääraku ja Veski spordibaasi renoveerimine	1 100	610		Remonditi majutushoone ning rajati sinna väliskanalisatsioon. Järve-äärsel majutushoonel rekonstrueeriti katlamaja sisustus ja paigaldati uus katel.
5.7.4	Raadi universaalhalli rajamine				
5.7.5	Tamme staadioni renoveerimine	32 000	12 001		Alustati staadioni põhiväljaku rekonstrueerimistöödega - teostati põhilised mullatööd (kaevati välja ja veeti ära olemasolev pinnas ning veeti asemele ja planeeriti uus täitepinnas), ehitati uus harjutusväljak.
5.7.6	Jalgpalliväljakute rajamine				
5.7.7	Visa Halli renoveerimine		453		Rekonstrueeriti halli valgustus, varemkoostatud projektdokumentatsioonile teostati ekspertiis, remonditi põrandaid ja katust.
5.7.8	Hoone Turu 8 renoveerimine				
5.7.9	Ülikoolide spordirajatiste renoveerimine (LV osalus)	5 000	5 000		Vastavalt Tartu Ülikooli ja Maaülikooli ning Linnavalitsuse läbirääkimistele on antud nõusolek toetada kõrgkoolide spordirajatiste renoveerimist.
5.7.10	Veekeskuse Turu 10 laiendamine				
5.8	Vabaõhu meelelahutus- ja puhkepaigad				
5.8.1	Lõbustuspargi rajamine				
5.8.2	Laste mängu- ja spordiväljakute rajamine	1 000	5 212		Projekteeriti, ehitati ja paigaldati atraktsioonid Tähtvere laste- ja noorteparki.
5.8.3	Hoone Lutsu 3 renoveerimine (Antoniuse Õu)	500			Ülesanne jäi täitmata vahendite ebapiisavuse tõttu.
5.8.4	Lauluväljaku renoveerimine	1 000	200		Renoveeriti Lauluväljaku peamaja.
5.8.5	Väliujula rekonstrueerimine				
5.8.6	Linnamööbli uuendamine				
5.8.7	TÜ Raamatukogu esise ala renoveerimine	8 650			Ala renoveerimise esimene etapp on teostatud ja monument on püstitatud, selleks eraldatud vahendid on ülesande 5.1.2 all.

5.8.8	Uueturu t - Küüni t ristmiku kohtumispunkti rajamine				
5.9	Noorsoo-, spordi- ja kultuuritöö				
5.9.1	Projektilaagrite, sh linnalaagrite ja töömalevate korraldamine	1 100	1 178		Toetati 33 MTÜd ja lisaks AS Falck Lõuna-Eesti ja Lõuna Politseiprefektuur. Toetatud noorte arv - 3077.
5.9.2	Avatud noortekeskuste ja noorsootööühingute tegevuse toetamine	4 200	3 865		Toetati 9 avatud noortekeskuse tegevust. Toetati 41 noorsootööühingu tegevust. Toetatud noorte arv - 1646.
5.9.3	Toetused spordiklubidele	12 000	12 913		Toetati 55 MTÜ tegevust ja toetust sai 4500 last ja noort.
5.9.4	Toetused huvikoolidele	15 700	17 435		Kolmes munitsipaal-huvialakoolis anti huviharidust 795le õpilasele, kuues erahuvialakoolis anti huviharidust 866le õpilasele.
5.9.5	Koostöö Tartu Ülikooliga botaanikaia muutmisel avatud keskkonnahariduskeskuseks	110	549		Vahendid kasutati botaanikaia avamaa kollektsioonide korrashoiuks.
5.9.6	Kultuuriprojektide toetused	8 700	9 874	212 (Euroopa Komisjon)	Toetati 233 kultuuriprojekti. Projekti peategevusteks olid kultuurijuhtimise konverentsi korraldamine, elektroonilise materjali koostamine ja projekti ekspertide rahvusvahelise kultuurikonverentsi külastus.
5.9.7	Jäähalli teenuse ost	1 000	1 000		Jäähalli teenust said tasuta kasutada lasteaedade ja üldhariduslike koolide lapsed ja noored ning soodushinnaga jääspordiga tegelevate MTÜde liikmed.
5.9.8	Spordi- ja noorsooprojektide toetused	7 300	8 397		Toetati 128 spordiprojekti summas 7 494 tuh krooni ja 77 noorsooprojekti summas 903 tuh krooni.

5.9.9	Kultuuriühingute tegevuse ja rahvariете soetuse toetamine	1 500	1 510		Toetati 36 kultuuriühingut, ühtekokku 558 liiget. Esinemis- ja rahvariited said endale 16 ühingut.
5.10	Rahvusvaheline koostöö				
5.10.1	Loovisikute koolitamine ja nende konkurentsivõime tõstmine tööturul	500	151	234 (Põhjamaade Innovatsiooni keskus)	Toimus loovisikute koolitamist ja nende konkurentsivõime tõstmist tööturul ettevalmistav projekt "Nordic Model for Creative Industries Development Center". Projekti raames viidi läbi 2 seminari loovisikutele, kus tutvustati loomemajanduse võimalusi, teostati uuring "Tartu loomemajanduse kaardistamine" ja alustati loomemajanduse strateegia kirjutamisega.
5.10.2	Loovtööstuste arendamine - uute tehnoloogiate kasutamine kultuuri loomisel ja tarbimisel	100	21	145 (Rahandus- ministeerium, Briti Nõukogu)	Loovtööstuste arendamiseks viidi läbi 2 projekti: loomemajanduse töögrupi stažeerimine Hollandis, Inglismaal ja Taanis ning konverents "Creative Clusters" Londonis.
5.10.3	Rahvusvahelise teadusfestivali väljaarendamine		100		Eraldati SAle Teaduskeskus AHHA projekt "Teadusfestival 2007" kulude katteks.
5.10.4	Rahvusvahelised projektid teemal - legendid, müüdid, eeposed	200			Projektiga tegeleb ERM ja ERMi Sõprade Selts planeerides Raadile vastava teemapargi.
5.10.5	Rahvusvahelised projektid teemal innovatiivseid noorsootöö meetodeid	200	70	374 (Euroopa Komisjon ja Haridus- ja Teadus- ministeerium)	22.-23. novembril 2007. a toimus rahvusvaheline konverents "Totaalne muutumine - kas see on vajalik?", kus osales 161 antud valdkonna spetsialisti.
5.10.6	Rahvusvahelised spordiprojektid sh suhtlemine sõpruslinnadega	200	200		Toimus spordidelegatsioonide vahetamine sõpruslinnadega, toetati tartlastest saavutussportlasi rahvusvahelistest võistlustest osavõtmisel.
5.10.7	Kultuuriturismi edendavad projektid ja tegevused	200	345		Valmisid kultuurikalendrid ja leidsid aset rahvusvahelised koostööprojektid partnerlinnadega.

Vabaaja, kultuuri ja religiooni valdkonna ülesanded on püstitatud arengustrateegia Tartu 2030 järgmiste eesmärkide täitmiseks:

E 3 Tartu kui omaladne terviklik, rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline haridus- ja teaduslinnak

E10 Tartus on miljööväärne ja turvaline linnaruum, mida kasutatakse ja arendatakse jätkussutlikkuse printsiibil

E17	Tartus on professionaalsetel loojatel, kunstnikel, interpretidel ja sportlastel laialdased tegutemisvõimalused
E 18	Linnaelanikud on veendunud, et kunst, kultuur, loovus ja esteetika on Tartu linnaruumi osad, mida tuleb väärtustada, hoida ja külalistega jagada
E19	Linna elnikel ja külalistel on aastaringiselt võimalus osa saada heatasemelisest kultuuri- ja spordisündmustest, festivalidest, näitustest, noorsooüritustest
E20	Tartlastel on mitmekesised võimalused kultuuriliseks isetegevuseks , tegev- ja tervisespordiks
E21	Tartu on tuntud turismi sihtkohana

Valdkonna ülesannete lahendamiseks saadi vahendeid 134,3 miljoni asemel 114,3 miljonit krooni (sh 16 miljonit krooni mujalt saadud vahendeid), mis kasutati eesmärgipäraselt kavandatud ülesannete täitmiseks. Kogu valdkonda puudutavate eesmärkide saavutamiseks oli 2007. aastaks kavandatud 36 ülesannet, millest täideti osaliselt või täielikult 33 (92%). Kavandatust varem alustati kolme ülesande elluviimisega. Vahendite ebapiisavuse tõttu jäi täitmata 3 ülesannet.

Olulisemad tegevused vabaaja, kultuuri ja religiooni valdkonnas:

linnakujunduses paigaldati Struve 1 territooriumile monument Jüri Lotmanile ja heakorrastati ala lähiümbrus; muinsuskaitstes toetati Tartu Toomkiriku lõuna kõrgseina konserveerimist ja Tähetorni kompleksi restaureerimist; huvikeskustest eraldati teaduskeskusele AHHA vahendid seadmete ostmiseks ning elektriga liitumise lepingu tasuks; muuseumidest renoveeriti Laulupeomuuseumi hoone ja heakorrastati ja haljastati aias olev park ning rajati mäenõlvale uued trepid;

spordi- ja tervisespordirajatistest alustati Tamme staadioni põhiväljaku rekonstrueerimistöödega;

vabaõhu meelelahutus- ja puhkepaikadest valmis Tähtvere laste- ja noortepark;

noorsoo- spordi- ja kultuuritöös toetati erinevaid MTÜsid ja noortekeskuseid;

rahvusvahelises koostöös viidi läbi mitmesuguseid projekte, alustati loomemajanduse strateegia koostamisega jpm.

Nr	Ülesanne/ projekt	Arengukavas kavandatud 2007 (tuh kr)	Kasutatud vahendid (tuh kr)		Ülevaade täitmisest
			Linna eelarvest	Mujalt	
6	HARIDUS				
6.1	Alusharidus				
6.1.1	Lasteaedade renoveerimine ja invanõuetele kohandamine	19 500	9 192		Aknad vahetati lasteaedades Hellik, Piilupesa, Annike, Krõll, Meelespea ja Poku. Remonditi lasteiaia Ristikhein ühenduskoridor ja kabinetid. Vahetati lasteaed Meelespea küttesüsteem ja põrandad. Lasteaias Ploomikese avati kaks uut rühma.
6.1.2	Lasteaedade mänguväljakute renoveerimine	1 000	526		Korrastati ja asfalteeriti lasteaed Annike territoorium. Vahendid kasutati eesmärgipäraselt, kuid vahendeid saadi vähem kui planeeritud. Tegevus jätkub.

6.1.3	Lasteaedade ehitamine	22 000	44 267		Lasteaed Lotte ehituskulud 43 671 tuh kr, köögitehnika soetus 264 tuh kr, inventari soetus 332 tuh kr. Lotte avamisega sai linn juurde 116 lasteaiakohta.
6.1.4	Lapsehoiuteenuse toetamine	3 000	312		Alates 2007. a septembrist maksti toetust kuuele teenusepakkujale 55 lapse eest. Loodud on alternatiivne lapsehoiuvõimalus, mis on praegust lasteaiakohtade puudust arvestades väga oluline.
6.2	Üldharidus				
6.2.1	Munitsipaalkoolide renoveerimine ja invanõuetele kohandamine	52 200	46 267		Valmis Vene Lütseumi renoveerimistööde esimene etapp, toimus Kesklinna Kooli juurdeehitus ning osaliselt vahetati aknad Annelinna Gümnaasiumis.
6.2.2	Munitsipaalkoolide staadionide korrastamine	2 100	4 007		Veeriku Koolile ehitati minimänguväljakud, piirdeaed ja välisvalgustus.
6.2.3	Maarja Kooli juurdeehitus (LV osalus)				
6.2.4	Sihststipendiumid Aasta Õpetajale ja medaliga gümnaasiumi lõpetanud tartlastele	500	225		Sõlmiti leping Tartu Kultuurkapitaliga - stipendiumide maksmiseks õpilastele. Makstakse vastavalt medaliga lõpetanute arvule.
6.2.5	Tasuta töövihikud 1. kl õpilastele	400		4 575 (Tasandusfond)	Tasuta töövihikud said kõik 1. klassi õpilased.
6.2.6	Üürimaksud Riigi Kinnisvara AS-le	5 600	3 354		Üüri maksti Herbert Masingu Kooli eest (Vanemuise 33).
6.3	Kutseharidus				
6.3.1	Tartu Kutsehariduskeskuse õppeklasside ja töökodade uuendamine	6 000		30 059 (Innove jt)	Valmis Kopli 1 juurdeehitus, rekonstrueeriti vana hoone 3. korrus. Tööd teostatud ja loodud kaasaegsed tingimused kutseõppeks.
6.3.2	Noorte karjäärinõustamis-süsteemi korraldamine	1 500	1 780		Summa sisaldab 9 karjäärinõustaja palkasid ja majandamiskulusid. Keskus töötab eesmärgipäraselt ja täidab oma funktsiooni.
6.4	Projekteerimine	5 000	4 562		Toimus Vene Lütseumi projekteerimine ja teised projektid vastavalt tööde teostamise vajadusele.

6.5	Investeeringute tugisüsteemide toetamine	9 000	5 854		Avariitööd ja küttesüsteemide korrashoid teostati vastavalt vajadusele. Ettekirjutuste täitmiseks ei olnud piisavalt vahendeid. Pidevalt lisandub ka uusi ettekirjutusi ja nende täitmine jätkub.
6.6	Munitsipaalharidus- asutustesse õppevahendite soetamine	1 000		4 575	Ülesanne täideti eelarvevahendeid kasutamata. Riik rahastas õppevahendite soetamist
6.7	Kõrgharidus				
6.7.1	TÜ ja EMÜ ühiselamute renoveerimisprojekti kaasfinantseerimine	3 000	3 000		Vastavalt Linnavolikogu 11.05.05. a otsusele nr 427 on linn võtnud endale kohustuse toetada ühiselamute projekti samas mahus aastani 2010. Tänu linna abile on üliõpilaskodud saanud kiiremini renoveeritud.
6.7.2	Tartu-teemaliste uurimistöde preemiad (Raefond, Maaülikooli Joosep Tootsi Fond)	200	400		Eraldati 200 tuh kr Tartu Ülikooli ja 200 tuh kr Eesti Maaülikooli õppejõudude ja üliõpilaste premeerimiseks.

Hariduse valdkonna ülesanded on püstitatud arengustrateegia Tartu 2030 järgmiste eesmärkide täitmiseks:

- E1 Tartu haridus- ja teadusasutustes töötavad väga head pedagoogid, tippaadlased ja -õppejõud, oma ala tunnustatud teoreetikud ja praktikud kõikjalt maailmast
- E2 Tartus toimib terviklik, rahvusvahelisele avatud haridusasutuste võrgustik, kus lõimuvad eri haridustasemed ja saab omandada konkurentsivõimelikst haridust
- E3 Tartu kui omalaadne terviklik, rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline haridus- ja teaduslinnak

Valdkonna ülesannete lahendamiseks saadi vahendeid 132 miljoni asemel 128,3 miljonit krooni (sh 39,2 miljonit krooni eelarveväliseid vahendeid), mis kasutati eesmärgipäraselt kavandatud ülesannete täitmiseks. Kogu valdkonda puudutavate eesmärkide saavutamiseks oli 2007. aastaks kavandatud 16 ülesannet, millest täideti osaliselt või täielikult kõik ülesanded. Kolm ülesannet täideti eelarveväliste vahenditega.

Tähtsamateks tegevusteks hariduse valdkonnas olid: lapsehoiuteenuse toetamise käivitamine, lasteaed Lotte avamine (lisandus 116 lasteikohta) ning Slaavi ja Puškini Gümnaasiumi reorganiseerimine, mille tulemusena avati Vene Lütseum. Esile tuleb tõsta ka Kesklinna Kooli juurdeehitise valmimist, millega paranesid koolipere töö- ja õpitingimused.

Nr	Ülesanne/ projekt	Arengukavas kavandatud 2007 (tuh kr)	Kasutatud vahendid (tuh kr)		Ülevaade täitmisest
			Linna eelarvest	Mujalt	
7	SOTSIAALNE KAITSE				
7.1	Esmane ennetustöö				
7.1.1	Lastele ja peredele teenuste arendamine				
7.1.2	Tööealiste teenuse arendamine	500	568		<p>Sotsiaaeluruumi elanike tugiisikute teenuste käivitamiseks osteti teenust projektipõhiselt MTÜlt Iseseisev Elu. Teenuse kasutajaid oli kokku 70 inimest.</p> <p>Noorte rehabilitatsiooniteenust finantseeriti projektipõhiselt ja projektis osales 31 sotsiaaeluruumis elavat toimetulekuraskustega noort.</p> <p>Uue tegevusena tagati heakorra kindlustamiseks sotsiaalajas Nisu 2a ööpäevaringselt korrapidajate kohalolek. Elanike turvalisuse tagamine seati Tartu linna asutuse Varjupaik põhiülesandeks ja tegevuseks, selleks muudeti Varjupaiga põhimäärust ja kinnitati Varjupaiga töötajate uus koosseis, loodi juurde vanemkorrapidaja ja neli korrapidaja ametikohta.</p> <p>Tugiisikuteenuse ja noorte rehabilitatsiooniteenusega täideti vastavad linna arengukava ja sotsiaalhoolekande tegevuskava ülesanded.</p>

7.1.3	Eakatele teenuste, tegevuste ja projektide arendamine	580	472	145 (Interreg III)	<p>Sotsiaalhoolekande tegevuskavas planeeriti uute teenuste sh eakale koju toodavate teenuste arendamist ning tegevus- ja projektitoetusi eakate organisatsioonidele. Sooja toidu kojuveo teenuseks kasutati 160 tuh krooni.</p> <p>Uute teenuste käivitamine ei õnnestunud, kuna koduhooldusteenuse hankel osales vaid üks pakkuja ning hanke maht ületas eelarves kavandatud mahu, mille tõttu hange lükati tagasi. Interreg III A projekti "Merta-Head teenused, väärt kogemused " raames käivitati intervallhooldus 30le eakale. Eakate organisatsiooni Kodukotus toetamine toimus kesklinna päevakeskuse teenuse baasil. Finantseeriti ka eakate projektitaotlusi.</p>
7.1.4	Multifunktsionaalsete päevakeskuste rajamine				
7.2	Avahooldus				
7.2.1	Toetused lastega peredele	7 800	8 259		<p>2006. aastal töötati välja Tartu linna täiendava lapsetoetuse suuruse tõstmise skeem, mis rakendus etapiiliselt alates 2007. aastast ja kindlustab lapsetoetuse tõusu kolme aasta vältel. Alates 2007. aastast sündinud lastele makstakse täiendavat lastetoetust kokku 8000 krooni, alates kolmandast lapsest 10 000 krooni (eelnevalt 5000 ja 7000 krooni). Eraldi toetati Tartus kolme peresse sündinud kolmikuid. Kulud vastavalt tegelikele taotlustele.</p>
7.2.2	Kasu- ja tugiperede toetusüsteemi käivitamine	1 700			<p>LVK 13.09.2007. a määrus nr 67 - jätta ülesanne AKst välja, kuna alates 2007. aastast maksab riik iga perehoolduslepingu alusel hooldusel või eestkostel olevale lapsele 1500 kr, alates 2008. aastast 3000 kr ja linnaeelarve vahendeid selleks enam vaja ei ole. Oli kavandatud toetus 200 lapsele. Linn toetab kasuperede koolitust.</p>

7.2.3	Hoone Nisu 2/2a keldri renoveerimine noorte sotsiaalse rehabilitatsiooni keskuseks	5 000			Ülesanne jäi täitmata vahendite ebapiisavuse tõttu.
7.2.4	Noortekodu rajamine				
7.2.5	Pikaajaliste töötute ja marginaliseerunud täisealiste rehabilitatsioonikeskus koos siirdeeluruumide ja sotsiaalkorteritega Jaamamõisa 38				Algatati detailplaneeringu koostamine.
7.2.6	Töötute ja kodutute sotsiaalne kaitse	800	458		Sotsiaalhoolekande tegevuskavas planeeritud tegevused olid töötute kooolitus ja kodutute päevakeskuse arendamine. Töötute kooolituseks osaleti partnerina projektis "Tartu ja Tartumaa töökeskus - riskirühmade aktiveerimine ja barjääride ületamine tööturule sisenemisel". Projekti juhtpartner on MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus. Projektiga saavutati hinnanguliselt sääst 350 tuh krooni linnaelarvelisi vahendeid kooolitusteks. Osteti ka kodutute päevakeskuse teenust.
7.2.7	Lubja 7 varjupaiga renoveerimine		127		Teostati krundipiiride mahamärkimine, geodeetilise alusplaani koostamine, haljastuse projekti koostamine ning paigaldati kanalisatsioonitorustikule tagasilöögiklapp.
7.2.8	Kodutute varjupaiga ehitamine				
7.2.9	Koduhoolduse laiendamine	4 900	5 206	100 (Tasandusfond)	Koduhooldusteenust pakub Päevakeskus Kalda. Teenuse laiendamise eesmärgil lisandus koosseisu kaks täiendavat hooldustöötaja ametikohta alates maikuust, mida finatseeriti tasandusfondi vahenditest summas 100 tuh krooni. Tagati iseseisvalt elama asunud sügava liikumispuudega ratastoolis inimese abistamine 16 h ööpäevas.

7.2.10	Psüühikahäiretega isikute eeskoste korraldamine	100			LVK 13.09.2007. a määrus nr 69 - jätta ülesanne AK-st välja, kuna vastavalt 2006. a lõpus tehtud kohtulahendile määratakse taas eestkostetasutuseks Tartu Linnavalitsus, seega on võimalik eestkoste korraldamine SAO töötajate poolt ja eestkoste teenuse ostmise pole põhjendatud.
7.2.11	Eakate maja ehitamine				
7.3	Institutsionaalne hooldus				
7.3.1	Hooldekodu Liiva 32 juurdeehituse lõpetamine ja olemasoleva hoone renoveerimine	25 000	11 000		Alustati Liiva 32 asuva Tartu hooldekodu juurdeehituse rajamisega. Projektimuudatuste ja ehituse alustamise viibimise tõttu jäi osa planeeritud vahendeist kasutamata ja kanti 2007. a.
7.3.2	Sõltuvusprobleemidega isikute rehabilitatsioonikeskuse rajamine				
7.3.3	Tartu Laste Turvakodu hoone Tiigi 55 renoveerimine		128		Remonditi turvakodu põrandad, koostati maa-ala geodeetiline alusplaan ning koostati heakorra projekt.
7.3.4	Üldhooldekodude rajamine				
7.3.5	Psüühiliste erivajadustega isikute ja dementsete eakate hooldekodu Nõlvaku 12 II korpus				
7.3.6	Täisealistele vaimupuudega isikutele grupikodude ja iseseisva elu keskuse rajamine				
7.3.7	Toetatud elamise teenuse üksuste rajamine				

7.4	Teenuste, toetuste ja projektide arendamine puuetega inimestele	1 815	1 783	<p>Toetati puuetega laste sõitu kooli ja lasteaeda. Suurenesid isikliku abistaja, kooliabistaja, tugiisikuteenuse, viipekeele tõlketeenuse mahud. Osteti sisse puuetega laste hoideteenust. 2007. aastal kinnitati volikogu poolt uus puuetega inimeste organisatsioonide toetamise kord, millega loodi uus toetuse liik -transporditoetus. Viidi läbi üritusi ja projekte, soetati ja kohaldati invabuss, kahe ratastoolis puudega inimese eluruumides teostati suuremahulisi kohaldustöid (ühte eluruumi paigaldati lift ja teisel juhul rajati ligipääsetavust tagav elektrooniline süsteem eluruumi uste avamiseks).</p>
7.5	Sotsiaalhoolekandelaasid teavitustegevused	300	350	<p>Sotsiaalhoolekande tegevuskavas planeeriti teabepäevade korraldamist, teabematerjalide levitamist, sotsiaalhoolekande konverentsi korraldamist ja üliõpilastööde kogumiku väljaandmist. Koostöös Tallinna Sotsiaaltöö Keskusega korraldatati igaaastane üleestiline sotsiaalhoolekande konverents Tartus. Konverents "Kui väikesed räägivad, kas suured kuulavad" toimus 25.-26. oktoobril, konverentsil osales 250 inimest üle vabariigi erinevatest lastega tegelevatest asutustest. Koostöös Tartu Ülikooliga antakse välja üliõpilastööde kogumikuna sotsiaaltöö üliõpilaste parimad bakalaureuse- ja magistritööd ning uuringud Tartu linna sotsiaalhoolekande arengule olulistel teemadel. 2007. aastal anti välja kogumiku neljas köide ja selle korduustrükk.</p>

7.6	Sotsiaalse olukorra seire, hoolekandesüsteemi arendamine ja koostöö mittetulundusühendustega	200	166	51 (Leonardo Da Vinci programm)	Sotsiaalhoolekande tegevuskava kohaselt arendatakse sotsiaalhoolekande süsteemi läbi seire, uuringute, projektitoetuste ja töötajate koolituse. Toimus klienditööga seotud töötajate supervisioon. Uurimustöödeks kavandatud tasandusfondi vahendid jäid kasutamata. Esiolguks oli eelarvesse kavandatud vahendid toimetulekuraskustega tartlaste võlasuhetealase uurimuse läbiviimiseks. Uurimuse eesmärki muudeti Tartu LV 29.05.2007. a protokollilise otsusega nr 24 ning vahendid suunati linna ligipääsetavuse uuringu läbiviimiseks. Uurigu teostamiseks sobivat täitjat hanke tulemusel ei leitud. Osakond osales projektis Person Centered Training: Age Care Planning (PERCENTAGE) – Leonardo Da Vinci programmi alusel. Projekti eesmärk on hooldajatele universaalse koolitusprogrammi koostamine koos Suurbritannia, Rootsi, Soome ja Itaalia partneritega. Valminud on õppematerjali osiste lühikirjeldused.
-----	---	-----	-----	---------------------------------	--

Sotsiaalse kaitse valdkonna ülesanded on püstitatud arengustrateegia Tartu 2030 järgmiste eesmärkide täitmiseks:

- E14 Tartus elavad terved, rõõmsad, sotsiaalselt aktiivsed ja hästi toime tulevad inimesed
- E15 Kõikidele tartlastele on vajadusel kättesaadavad kvaliteetsed sotsiaal- ja tervishoiuteenused
- E16 Tartu on Eesti tervishoiu ja sotsiaalhoolekande arenduskeskus

Valdkonna ülesannete lahendamiseks saadi vahendeid 48,7 miljoni asemel 28,8 miljonit krooni (sh 296 tuh kr mujalt saadud vahendeid), mis kasutati eesmärgipäraselt kavandatud ülesannete täitmiseks. Valdkonna eesmärkide saavutamiseks oli 2007. aastaks algselt kavandatud 12 ülesannet, millest kaks jäeti LVK 13.09.2007. a määrusega nr 67 arengukavast välja. Ülejäänud 10st ülesandest täideti osaliselt või täielikult 9 (90%). Üks ülesanne jäi täitmata vahendite ebapiisavuse tõttu. Kavandatud varem alustati Lubja 7 varjupaiga ja Tartu Laste Turvakodu renoveerimise eeltöödega ning algatati Jaamamõisa 38 detailplaneering.

Olulisemad tegevused 2007. aastal sotsiaalse kaitse valdkonnas: rakendus etapiline Tartu linna täiendava lapsetoetuse suuruse tõstmise skeem, projekti korras rakendati tugiisiku teenust, asuti toetama puuetega lastele suunatud hoideteenust, sotsiaalajas Nisu 2 tagati korrapidajate kohalolek ööpäevaringselt ja koostöös Tallinna Sotsiaaltöö Keskusega korraldati iga-aastane üleriigiline sotsiaalhoolekande konverents Tartus.

Olulisemad investeerimisobjektid: alustati Liiva 32 asuva Tartu hooldekodu juurdeehituse rajamisega, koostati Tartu Laste Turvakodu hoovi heakorrasdamise projekt.

Kuna sotsiaalhoolekande tegevuskava ülesanded on integreeritud linna arengukavasse, siis on sotsiaalse kaitse valdkonna täitmise aruandega esitatud ka sotsiaalhoolekande tegevuskava 2007. a ülesannete täitmine.

Nr	Ülesanne/ projekt	Arengukavas kavandatud 2007 (tuh kr)	Kasutatud vahendid (tuh kr)		Ülevaade täitmisest
			Linna eelarvest	Mujalt	
8.	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED				
8.1	Linna juhtimine, mainekujundus				
8.1.1	Linna visuaalse identiteedi uuendamine	250	44		Töötati välja "Tartus näeme" logo. Koostati brändiraamatu lähteülesanne. "Tartus näeme" kampaania osutus edukaks, mida tõestab siseturistide arvu kasv. Logo saab kasutada ka järgnevatel aastatel ja on kasutatud aastaringselt kultuuriürituste reklaamimisel. Brändiraamatu koostamine jätkub 2008. aastal.
8.1.2	Mainekujunduslikud tegevused	900	1934	250 (Sponsorid)	2007. a leidsid aset: "Tartus näeme" kampaania, rahvusköökide päevad, vastuvõetud vastsündinud tartlaste vanematele, vabariigi aastapäeva kontsertaktus, Tartu Maratoni teleülekanne toetamine, tartlasteks registreerimise kampaania, suveniiride ja linna kingituste tootmine, heakorrakampaania. Kampaaniad ja üritused on õnnestunud ning leidnud elavat vastukaja nii linlastelt kui ajakirjanduses.

8.1.3	Paberivaba asjaajamise arendamine	300			Loodi uus infosüsteem, mille primaarseteks eesmärkideks on: kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkonnas huvitegevuses osalejate arvust ja mahust ülevaate saamine; ülevaate saamine rahalistest vahenditest, mis kuluvad huvitegevuse toetuseks; osakonna töömahu vähendamine. Eesmärgi saavutamiseks loodi tarkvaraline lahendus, mis võimaldab taotluste andmeid sisestada taotlejatel endil ning osakonna tööks jääb korduvkasutatavate algandmete sisestus ning taotluste andmete parandamine, kontrollimine ja täiendamine vastavate parameetritega, mille põhjal on võimalik teostada väljavõtteid ja koondamisi üle taotluste. Automatiseeriti tööprotsesse, sh lepingute koostamine. Projektist tekkivaks lisaväärtuseks on värske info saamine Kultuuriakna jaoks. Arendusprojekt õnnestus, sest rakendus tähtaegselt ning püstitatud eesmärgid said täidetud.
8.2	Linna trükised, statistika				
8.2.1	Linna mainetrükised	1 000	800		Imagotrükis, "Väike teejuht", jalutuskäikude trükised, postkaardid, plakatid, pisitrükised, linna esindustrükised jmt. Trükised on õnnestunud ja leidnud positiivset vastukaja.
8.2.2	Linna infotrükised	600	305		Tartu arvudes viies keeles, eelarvetrükis, "Tartu linna juhtimine" kahes keeles, "Abiks tartlasele" eesti ja vene keeles, "Sündis tartlane", "Statistiline ülevaade Tartu 2006" ning arengutaseme näitajate voldik. Trükised on õnnestunud ja leidnud positiivset vastukaja.
8.3	Küsitlused, uuringud	100	50		Projekt "Minu koolitee" Tartu linna 2007. a tulemuste analüüs ja Tartu linnas Fr. R. Kreutzwaldi 66 detailplaneeringu liiklusmõju hinnangu koostamine.
8.4	Haldushooned				

8.4.1	Haldushoonete remont	4 500	2154	Teostati raekojas asuva infopunkti ruumide remonttööd koos eelnevate projekteerimistöödega, teostati Raekoja plats 14 ja 18 hoonete vajumisvaatlused, LVO ja EVO tööruumides parendati valgustust.
8.4.2	Haldushoonete rent	1 200	926	Renditud ruumid, kus töötavad Tartu LV mitmed struktuuriüksused - personaliteenistus, ASO, sisekontrolliteenistus.

Üldiste valitsussektori teenuste valdkonna ülesanded on püstitatud arengustrateegia Tartu 2030 järgmise eesmärgi täitmiseks:

E10 Tartus on miljöövärtuslik ja turvaline linnaruum, mida kasutatakse ja arendatakse jätkussutlikkuse printsiibil

Valdkonna ülesannete lahendamiseks saadi vahendeid 8,8 miljoni asemel 6,2 miljonit krooni (sh 250 tuh kr sponsoritelt saadud vahendeid), mis kasutati eesmärgipäraselt kavandatud ülesannete täitmiseks. Valdkonna eesmärgi saavutamiseks oli 2007. aastaks kavandatud 8 ülesannet, mida kõiki ka osaliselt või täielikult täideti.

Olulisemate tegevustena võib üldiste valitsussektori teenuste valdkonnas välja tuua: uuendatult erinevate maine- ja infotrukiste ilmumist, raekojas asuva infopunkti remonttöid, millele järgnes 29. juunil 2007 Tartu infokeskuse avamine.

Nr	Ülesanne/ projekt	Arengukavas kavandatud 2007 (tuh kr)	Kasutatud vahendid (tuh kr)		Ülevaade täitmisest
			Linna eelarvest	Mujalt	
9	AVALIK KORD JA TURVALISUS				
9.1	Elanike eneseabi toetamine	300	300		Eraldati MTÜle Naabusvalve Keskus põhikirjalise tegevuse toetuseks. Linna abiga on suurendatud naabusvalve tugirühmade arvu ja naabusvalvega hõlmatud asumite elanike hulka.
9.2	Abipolitseinike rakendamine patrullteenistuses	500	556		Vahendid kasutati linna avaliku korra kaitsel töötavate abipolitseinike tasustamiseks, väljaõppe korraldamiseks, vormiriietuse, varustuse soetamiseks ning politseiametnike ergutamiseks.

Avaliku korra ja turvalisuse valdkonna ülesanded on püstitatud arengustrateegia Tartu 2030 järgmiste eesmärkide täitmiseks:

E10 Tartus on miljöövärtuslik ja turvaline linnaruum, mida kasutatakse ja arendatakse jätkussutlikkuse printsiibil

E11 Tartu on vastutustundlike ja algatusvõimeliste kodanike linn

Avaliku korra ja turvalisuse valdkonna ülesannete täitmiseks saadi vahendeid algsest kavandatust veidi rohkem ning mõlemad kavandatud ülesanded ka täideti.

KOKKUVÕTE

Kõikide valdkondade 2007. aastaks püstitatud 154st ülesandest täideti osaliselt või täielikult 138 ülesannet ehk 89,6%. Kavandatust varem alustati 15 ülesande täitmisega. Vahendite ebapiisavuse tõttu jäi täitmata 14 ülesannet ehk 8%. Kaks ülesannet jäi täitmata, sest puudus vajadus nende täitmiseks.

2007. aasta ülesannete täitmise kogumaksumuseks oli arengukavas planeeritud ligi 632,7 miljonit krooni, tegelikult kasutati arengukavalist ülesannete täitmiseks ligi 537 miljonit krooni ehk 85%. Eelarvväliseid vahendeid saadi sealhulgas 55 miljonit krooni, mis on üle 10 miljoni krooni rohkem kui 2006. aastal.

Täidetud ülesannete mõju linna arengule tervikuna on positiivne. Kõik ülesanded täideti vastavalt rahalistele võimalustele lähtudes arengustrateegias püstitatud eesmärkidest. Tartu linna atraktiivsuse suurenemisest annab tunnistust ka siseturistide arvu kasv 16,9% võrra.

Olulisemate objektidena võib esile tuua Vabaduse silla ehituse, Keslinna Kooli juurdeehituse ja lasteaed Lotte ehituse.

Linna 2007. a olulisemad välisprojektid olid: Lauupeomuuseumi (Jaama 14) ehitus ja Tartu Kutsehariduskeskuse Kopli 1 juurdeehitus.

Suurimad saadud toetused olid projektidele "Tartu Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri parendamine III etapp" ja "Puuetega inimeste töö- ja rehabilitatsioonikeskuse renoveerimine".

Ülevaate linna arengus toimunud muutustest saab anda igal aastal koos linna statistilise ülevaatega avaldatavate linna arengutaseme näitajate põhjal. Nii näiteks on 2006. aastaga võrreldes munitsipaalmaade osatähtsus tõusnud 18%-lt 22,7%-le; asfalt-betoonkattega tänavate pikkus on suurenenud 1,6 km võrra; bussiliinidega kaetud tänavate pikkus on suurenenud 3 km võrra ja lisandunud on 7 uut bussipeatust. Taaskasutatud püsijäätmeid on kogutud 33 624 tonni rohkem kui 2006. aastal. Lisandunud on kolm spordisaali ja 11 spordiklubi. Öhtupoolses vahetuses õppivate õpilaste hulk on kahanenud 1% võrra. Vähenenud on avaliku korra rasked rikkumised, vargused ja röövimised