



OÜ KESKKONNAPROJEKT
Ringtee 12
Tartu linn
51013 TARTU

07.09.2022 nr 8-13.2/RH-21-409

Täiendava tähtaja andmine

Tartu Linnavalitsuse ja OÜ Keskkonnaprojekt vahel on sõlmitud leping Inseneri ja Kaupmehe tn rekonstrueerimise projektide koostamiseks.

6. mail sõlmitud Muudatuskokkuleppe kohaselt muudeti projekteerimistööde tähtaega, so 9 kuud ehk kuni 01.09.2022. a.

Tänase päeva seisuga on töö Tellijale üle andmata. Töövõtja on esitanud selgituse, et tööde tähtaegset täitmist on mõjutanud kolmandatest isikutest sõltuvad asjaolud: Töövõtja ei ole Inseneri tn 8 kinnistuomanikult saanud kätte puuduvaid lähteandmeid projekteerimistööde jätkamiseks.

Aluseks võttes VÕS § 114 annab Tellija Töövõtjale tööde täitmiseks täiendava tähtaja, so 30.11.2022.a.

Kui nimetatud kuupäevaks ei ole töö Tellijale üle antud, rakendab Tellija Töövõtja suhtes lepingust tulenevaid sanktsioone.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Rein Haak
Juhataja

Siim Mitt
736 1332 Siim.Mitt@tartu.ee