

## TARTU LINNAVOLIKOGU

## INFORMATSIOON

Tartu

30.08.2018 nr LVK-I-0037

**Informatsioon teedeteenistuse 2019. aasta oluliste objektide ja nende ettevalmistuste kohta**

Linnamajanduse osakonna teedeteenistuses tegelevad investeringute nimekirjas olevate objektide projekteerimistööde ja sellele järgneva ehitustegevuse juhtimisega kolm inimest: tee-ehituse peaspetsialist, tee-ehituse spetsialist (uus töötaja alates 1. augustist), jalg- ja jalgrattateede peaspetsialist. Riigihangete läbiviimise eest vastutab riigihangete spetsialist.

Peamised etapid ühe objekti juhtimises on:

- algandmete kogumine projekteerimise lähteülesande koostamiseks linna erinevatest osakondadest (LPMKO, AEO);
- tehnovõrkudelt tehniliste tingimuste taotlemised, läbirääkimised tehnilistes küsimustes;
- eelprojekti koostamise hankemenetlus ja lepingu sõlmimine;
- eelprojekti valmimise faasis tutvustamised-läbirääkimised asumiseltsidega, kodanikega, tehnovõrkude valdajatega, linnavalitsuse teiste osakondadega, naabervaldadega, asjaga seotud riiklike struktuuridega jt võimalike huvigruppidega;
- maastikuarhitektuurse lahenduse või ideekonkursi võidutöö sisu sissetoomine projekteerimise protsessi, sellekohased läbirääkimised-hanked;
- kooskõlastusringid läbinud eelprojekti baasilt tööprojekti koostamise hankemenetlus;
- tööprojekti koostamise faasis tutvustamised-läbirääkimised asumiseltsidega, kodanikega, tehnovõrkude valdajatega, linnavalitsuse teiste osakondadega, naabervaldadega, asjaga seotud riiklike struktuuridega jt võimalike huvigruppidega;
- ehitustööde riigihanke menetlus ja lepingu sõlmimine;
- omanikujärelevalve riigihanke menetlus ja lepingu sõlmimine;
- tehnovõrkude ehitamise ja teedehituslike tööde erinevate protsesside juhtimine;
- garantiiaegsete puuduste likvideerimiste juhtimine.

Eeltoodust nähtub, et ühe tee-ehituse objekti ettevalmistusperiood on pikk, mis omakorda tingib vajaduse alustada ettevalmistustöödega juba eelarveaastale eelneval aastal, selleks on ka volikogult asjakohane luba sõlmida kaheaastaseid projekteerimise hankelepinguid (Tartu Linnavolikogu [otsus 12.11.2015 nr 275](#)).

Käesoleval ajal on teedeteenistuse töös olevad suuremad projektid ja nende hetkeseis järgmised:

1. Variku kooli ümbruses Aianduse ja Piima tänava rekonstrueerimine - projekteerimine lõppfaasis, tähtaeg 02.09.2018.
2. Tamme pst (Kesk kaar – Raja) – projekt valmis.
3. Riia tn viadukti ja tunnelite eelprojekti koostamine – hanke avamine 05.09.2018. Linnale on esitatud lahendamiseks autoriõiguse kaitsega seotud pöördumine.
4. Riia tn (Soinaste – Raja) – projekt valmis.
5. Ülikooli tn (Vallikraavi – Ülikooli 14) – projekt olemas, kuid vajab ajakohastamist, sellekohane hange septembris.
6. Sepa staadioni ümbrus Vasara ja Jalaka tänav – projekt valmis.
7. Vahi tn (Aruküla tee – Kummeli) – eelprojekt lõppfaasis, tähtaeg 03.09.2018. Kohtumine Tartu vallaga koostööküsimuste arutamiseks septembris.
8. Kastani tn (Tiigi – Kuperjanovi) – projekt valmis.

9. Annelinna parklate rajamised – eelnevalt on vaja koostada piirkonna sademevee kanaliseerimise eskiisprojekt, sellekohane hange septembris.
10. Inseneri tn – eeltööd tehnovõrkude valdajatega tehtud, projekteerimise hange oktoobris.
11. Vaksali tn – EMÜ – Waldorfkool kergliiklustee – eskiisprojekt valmis, tööprojekti koostamise hange septembris.
12. Tartu – Rahinge - Ilmatsalu kergliiklustee – eskiisprojekt lõppfaasis, tähtaeg 14.09.2018. Järgnevad maade võõrandamiste ettevalmistavad toimingud ja tööprojekti koostamise hange peale seda eeldatavasti 2018. a novembris.
13. Vanemuise tn – eskiisprojekt valmis. Tööprojekti hange septembris.
14. Põik tn – projekteerimise lähteülesande koostamine, hange septembris-oktoobris.
15. Pääsusilma tn – LPMKO ja Luunja vald koostavad lähteülesande, peale seda eelprojekti koostamine.
16. Oa tn (Kroonuaia – Marja) – projekt valmis.
17. Emajõe kaldakindlustus ja piirded (Kaarsild – Võidu sild) – projektid valmis.
18. Jänese tn – projekt valmis.
19. Koostöös Maanteeametiga projekteerimistööd Ringtee tn Variku viaduktist kuni Raja tänavani koos kõrvaltänavate ja kogujateedega – projekteerimistingimuste väljastamise avalik menetlus lõppenud, toimuvad vaiete lahendamised. MA on viinud läbi projekteerimistööde riigihanke, leping allkirjastamisel.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus, 30.08.2018 istungi protokoll nr 54**

Ettekandja: **Urmas Mets**

## **Õiend**

**Tartu Linnavalikogu I "Informatsioon teedeteenistuse 2019. aasta oluliste objektide ja nende ettevalmistuste kohta" juurde**