



aktsiaselts TREF
Teguri 55
51013 TARTU

01.11.2016 nr 4-6/RH-16-025

Tööde lepingukohasest täitmisest

Tartu Linnavalitsus ja AS TREF on sõlminud 8. juulil 2016 töövõtulepingud Kesklinna Aruküla teega ühendava jalgratta- ja jalgte ehitamiseks. Hankelepingute tingimuste kohaselt on pk 0+00 – 6+10 tööde lõpetamise tähtaeg 4 kuud alates hankelepingu sõlmimisest, so 8.11.2016 ja pk 6+10 – 18+76 tähtaeg 5 kuud alates hankelepingu sõlmimisest, so 8.12.2016.

Tellijale esitatud ajagraafiku kohaselt olid tööd lõigul 0+00 – 6+10 planeeritud lõpetada 12.10.2016 ja lõigul 6+10 – 18+76 31.10.2016. Tänapäevaks on Töövõtjal lepingulised kohustused täitmata määral, mis tõenäoliselt ei võimalda lõpetada pk 0+00 – 6+10 töid tähtaegselt.

Vastavalt VÕS §le 114 annab Tellija töövõtulepingu *Kesklinna Aruküla teega ühendava jalgratta- ja jalgte rajamine lõigus PK 0+00 – 6+10* tööde lõpetamiseks täiendava tähtaja **8.12.2016.a.** Rõhutame, et täiendava tähtaja andmine ei vabasta Töövõtjat vastutusest kohustuste rikkumise eest. Juhul, kui Töövõtja ei anna lepingulisi töid üle 8.detsembriks 2016.a, rakendab Tellija vastavalt Töövõtulepingu p 8.4 leppetrahvi 250 eurot iga viivitatud päeva eest.

Kuna tegemist on Euroopa Liidu poolt finantseeritavate töödega, ei maksta välja töid, mida ei ole teostatud ja Tellija poolt vastu võetud (sh ka võimalikke tekkivaid vaegtöid). Nendime, et Tellijal ei ole võimalik jätta sanktsioneerimata Töövõtja lepingulisi rikkumisi.

Tellija ei näe samuti objektiivseid põhjuseid, mille tõttu oleks võimalik pikendada tööde *pk 6+10 – 18+76* tähtaega.

Palume Töövõtjal esitada hiljemalt 7.novembriks k.a Tellijale tööde korrigeeritud ajagraafik ja teha maksimaalseid pingutusi, et tööd saaksid lõpetatud lepinguliseks tähtjaks.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /
Andres Pool
juhataja asetäitja

Riina Lill
736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee

