


Mihkel Vijar  
teedeteenistus  
linnamajanduse osakond  
Tartu Linnavalitsus



## TAOTLUS

07.11.2016

Töövõtuleping Tartus 2016

**Objekt: Kesklinna Aruküla teega ühendava jalgratta- ja jalgte rajamine lõigus  
PK 0 + 00 – 6 + 10 ja PK 6+10 – 18+76**

Vastavalt lepingutele on tööde tähtaeg objektitel 08.11.2016 ja 08.12.16 a  
Lõigule PK 0 + 00 – PK 6 + 10 telliti valgustid 12.09.2016.a. Vastavalt tarnija  
(Elektroskandia Estonia Philipsi ametlik edasi müüja) teatele saabuvad valgustid  
02.12.16.a peale mida saame valgustuse lõpuni ehitada.

Asfalteerimistööd olid Töövõtjad planeeritud 44. nädala I poolel arvestades viimaste  
aastate ilmastikutingimusi ja prognoose käesolevaks novembriks. Ilmastikutingimuste  
ootamatu muutuse tõttu ei olnud võimalik asfalteerimistööde teostamine.

Vastavalt Teede ehitamise kvaliteedi nõuetele (Majandus- ja taristuministri määrus  
10.08.2015) §18. lg (2) Katte pealmisi kihte võib laotada õhutemperatuuril üle +5  
kraadi ja aluskihte üle 0 kraadi. SMA-segusi võib laotada õhutemperatuuril üle +10  
kraadi. Katte peab paigaldama kuiva ilmaga ja tingimusel, et alus ja muldkeha ei ole  
külmunud.

Samuti ei saa lõpuni teostada haljastus/heakorra töid ning markeerimist.

Palume pikendada lepingute tähtaega 31.05.2017

Lugupidamisega

Rainer Lille  
AS Tref  
5162175  
[rainer.lille@tref.ee](mailto:rainer.lille@tref.ee)

## AS TREF



Teguri 55, 51013 Tartu  
ESTONIA  
tel/ph +372 7 371 700  
fax +372 7 371 702  
registrikood 10080052  
e-mail: [tref@tref.ee](mailto:tref@tref.ee)