



aktsiaselts TREF
Teguri 55
51013 TARTU

12.12.2016 nr 4-6/RH-16-025

Tehnoloogiline paus

Tartu Linnavalitsus ja AS TREF on sõlminud 8. juulil 2016 töövõtulepingud Kesklinna Aruküla teega ühendava jalgratta- ja jalgte ehitamiseks. Hankelepingute tingimuste kohaselt oli pk 0+00 – 6+10 tööde lõpetamise tähtaeg 4 kuud alates hankelepingu sõlmimisest, so 8.11.2016 ja pk 6+10 – 18+76 tähtaeg 5 kuud alates hankelepingu sõlmimisest, so 8.12.2016. Tänapäeva seisuga on tööd lõplikult üle andmata.

Ilmastikuolusid (miinuskraadid alates oktoobrikuust) ning head ehitustava arvestades kehtestab Tellija alates käesoleva kirja kättesaamisest tehnoloogilise pausi. Töövõtja peab korraldama tööde teostamise selleks sobivate ilmastikuolude saabumisel esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 31. mai 2017.

Ülalesitatud kuupäevaks tööde üleandmata jätmisel kohaldab Tellija Töövõtja suhtes leppetrahvi 250 eurot iga viivitatud päeva eest (alus: töövõtulepingu punkt 8.4).

Vastavalt sõlmitud töövõtulepingu punktile 4.2 peab Töövõtja Töövõtulepingus ette nähtud tingimustel pikendama täies mahus täitmisaegset tagatist 31. maini 2017.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /
Rein Haak
Juhataja

Koopia: hannes@teed.ee

Riina Lill
736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee