

Tartu Linnavalitsus
Raekoda
50089 Tartu
TARTU MAAKOND

Registrikood: 75006546

Tallinn

Kpv digiallkirjas/nr kaaskirjas

OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi nimetatud ka EAS), vaadanud läbi Tartu Linnavalitsuse (edaspidi nimetatud taotleja) poolt 28.11.2017 esitatud taotluse EAS-i 19.06.2017. a otsuse nr 1.1-5.1/17/721 (edaspidi otsus) muutmiseks,

leiab:

otsusega on rahuldatud Tartu Linnavalitsuse taotlus registreerimisnumbriga **EU50238** projektile „Raudtee tänav - Ülenurme kergliiklustee“ (edaspidi nimetatud projekt) siseministri 03.03.2015. a määruse nr 9 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng““ (edaspidi määrus) alusel toetuse saamiseks. Otsuse kohaselt on projekti abikõlblikkuse periood 13.01.2016-31.12.2017 ja lõpparuande esitamise tähtaeg 31.01.2018.

Toetuse saaja on 28.11.2017 esitanud EAS-ile taotluse (edaspidi muutmistaotlus) abikõlbliku perioodi pikendamiseks ja täiendava vahearuaruande ning maksetaotluse esitamiseks alljärgnevatel põhjustel.

Tartu Raudtee tänava kergliiklustee ehitustööd on jõudnud staadiumisse, kus on jäänud lõpetada haljastus- ja markeerimistööd. Kuna mõlema puhul on tegu ilmastikust sõltuvate tegevustega, siis peab toetuse saaja mõistlikuks praeguste temperatuuride juures nimetatud töid mitte teostada ning rakendada lepingule tehnoloogilist pausi. Tehnoloogiline paus võimaldab tööd teostada kevadel, mil temperatuur ning ilmaolud on selleks sobivamad ning tagavad töö tulemuse kestlikkuseks pikemas plaanis.

Lisaks soovib Tartu Linnavalitsus esitada täiendava vahearuaruande ja maksetaotluse tähtajaga 15.01.2018. Projekti eelarve ja maksumus ei muutu.

EASi hinnangul on toetuse saaja poolt esitatud muutmistaotlus põhjendatud ning projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele. Samas juhib EAS toetuse saaja tähelepanu sellele, et otsuse muutmise muutmistaotluses soovitud

ulatuses ei anna toetuse saajale alust rikkuda riigihangete seadusest tulenevaid menetlusreegleid ega tekita õigustatud ootust, et EAS-i poolsete kontrollide käigus ei tuvastata projektis tagasinõude aluste esinemist.

EAS, arvestades eeltoodut ja juhindudes Vabariigi Valitsuse 21.08.2014. a määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määramise kehtestamiseks“ § 10 lg 1, lg 2 p 5 ja 7 ning määruse § 19 lg 2 p 2, § 21 lg 1 ja lg 3,

otsustab:

1. rahuldada Tartu Linnavalitsuse 28.11.2017. a taotlus otsuse muutmiseks;

2. muuta otsuse punkti 3.4 ja sõnastada see järgmiselt:

„3.4 projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on **24.04.2017** ja lõppkuupäev on **31.05.2018**. Määruse § 7 lg 4 nimetatud tegevuste ja kulude osas on projekti abikõlblikkuse perioodi algustähtpäev **13.01.2016**;“;

3. muuta otsuse punkte 3.9 ja 3.10 ja sõnastada need järgmiselt:

„3.9 toetuse saaja esitab EASi e-teeninduse kaudu tegevus- ja finantsvahearuanDED alljärgnevatel tähtpäevadel:

3.9.1. **14.07.2017** (tegevused perioodil 13.01.2016-30.06.2017),

3.9.2. **15.08.2017** (tegevused perioodil 01.07.2017-31.07.2017),

3.9.3. **16.10.2017** (tegevused perioodil 01.08.2017-30.09.2017),

3.9.3. **15.01.2018** (tegevused perioodil 01.10.2017-31.12.2017);

3.10 toetuse saaja esitab EASi e-teeninduse kaudu projekti lõpparuande hiljemalt **30.06.2018** ja projekti elluviimise järgse aruande EASi nõudmisel;“

Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu Rahandusministeeriumile 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (STS § 51 lõiked 1 ja 3).

(allkirjastatud digitaalselt)

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Kontaktisik: Eelika Lumiste
arenduskonsultant
Eelika.Lumiste@eas.ee