



Hr. Mihkel Vijar
jalg- ja jalgrattateede spetsialist
teedeteenistus
linnamajanduse osakond
Tartu Linnavalitsus

Kiri nr 1475-LTR-003 - 01.10.2019.a.

Tartu-Rahinge jalg- ja jalgrattatee rajamise projekteerimine; Lepingu tähtaeg, täpsustused

Lgp hr Vijar

Käesolevaga esitame täpsustused kirjale 1475-LTR-002 tööde kohta, mis on takistatud tulenevalt Maanteeameti koostööst protsessi venimisest ning vajavad lõpetamist:

1. Teede osa TL:

PK32+40-PK33+90

- Ületuskoha ja JJT asendiplaan ja Liikluskorraldus
- Pikiprofiil, vertikaalplaneering ja ristprofiilid
- Mahtude aruanne ja Seletuskiri
- Ajakulu 10tp

PK0+00-PK32+40 ja PK33+90-PK55+91, PK0+00-15+33 (Rahinge järve ühendus)

Korrigeerimine tulenevalt koostööst märkustest:

- Asendiplaan ja liikluskorraldus
- mahtude aruanne ja seletuskiri
- Ajakulu 10tp

2. Välisvalgustus ELT

PK32+40-PK33+90

- Plaanilahenduse ja valgusarvutuste koostamine
- Seletuskiri ja Mahtude aruanne
- Ajakulu 3tp

PK0+00-PK32+40 ja PK33+90-PK55+91, PK0+00-15+33 (Rahinge järve ühendus)

Korrigeerimine tulenevalt koostööst märkustest:

- Seletuskiri ja Mahtude aruanne
- Plaanilahendus
- Ajakulu 3tp

3. Side välisvõrk ENV ja Elektirvälisvõrk ELV

PK32+40-PK33+90

- Plaanilahendus
- Ajakulu 1tp

PK0+00-PK32+40 ja PK33+90-PK55+91, PK0+00-15+33 (Rahinge järve ühendus)

Korrigeerimine tulenevalt koostööst märkustest:

- Plaanilahendus
- Seletuskiri ja Mahtude aruanne
- Ajakulu 4tp

4. Koostööstamine

- Koostööstamise seadusest tulenev aeg on 30 päeva. Koostööstamine taotlused on esitatud Maanteeametile, Põllumajandusametile, Tartu Veevärk AS-il, Telia Eesti AS-ile, Elektrilevi AS-ile, ELASA-le. Koostööstamine on väljastanud Telia Eesti AS ning ELASA. Tulenevalt Maanteeameti märkustest on plaanilahendus muutunud

ning taotleda tuleb uued kooskõlastused. Lisaks ei ole Maanteeamet andnud vastest viimase lahenduse kohta, mis on esitatud kooskõlastamiseks 23.09.19. Seega on vajalik kooskõlastuse hankimiseks arvestada täiendav kooskõlastusring ajakuluga 30 päeva.

- Kooskõlastuste hankimise ajakulu kokku on 60päeva (30p+30p).

5. Täiendav ajakulu kokku

- Projektlahenduse koostamine ja korrigeerimine 1kuu (samaaegselt kooskõlastamisega)
- Kooskõlastamine 2 kuud (30p+30p)
- Kokku 2 kuud

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Sadam
Novarc Group AS
Novarc Teed ja Sillad direktor