



Asfaldigrupp OÜ  
Turu 45d  
50106 TARTU

14.06.2022 nr 4-6/RH-22-205

**L. Puusepa ja Ilmatsalu tn sõidutee katte  
taastusremondi tähtajast**

Tartu Linnavalitsuse ja Asfaldigrupp OÜ vahel sõlmiti 7. juunil töövõtuleping L. Puusepa ja Ilmatsalu tn sõidutee katte taastusremondiks tähtajaga 15. juuli 2022. a.

13. juunil esitas Töövõtja Tellijale taotluse lepingutähtaja pikendamiseks kuni 7. augustini bituumeni tarneraskustega seotud põhjustel.

Ukraina-Vene Föderatsiooni vahelisest sõjast tulenevad sanktsioonid kehtestati koheselt pärast sõja algust.

8. aprillil võttis Euroopa Liit vastu viienda sanktsioonipaketi, mis sisaldab muuhulgas sadamatesse sisenemise keeldu Venemaa lipu all sõitvatele laevadele, maanteeveokeeldu Venemaa ja Valgevene ettevõtetele ning täiendavaid ekspordi- ja impordikeelde, millest tulenevalt võivad töövõtjal tekkida tarneraskused.

Riigihange nr 248816 avaldati riigihangete registris 7. aprillil, avamistähtaeg oli 6. mail.

Seega 8. aprillist alates oli pakkujale teada, et bituumeni osas võivad tekkida tarneraskused. Tellijale teadaolevalt oli informatsioon Leedu Mažekiai tehase plaanilistest hooldustöödest samuti varasemalt teada.

Kogu eelnevat informatsiooni teades esitas pakkuja pakkumuse ja sõlmis lepingu tellijaga tähtajaga on 15. juuli. 2022. a

Töövõtja kirjutas nimetatud asjaolud ei tekkinud pärast lepingu sõlmimist. VÕS § 9 lg 1 sätestab, et leping on sõlmitud, kui pooled on saavutanud kokkuleppe. Seega on Töövõtja lepingu sõlmimisega nõustunud lepingus sätestatud tingimustega.

Riigihankemenetluses lepingu sõlmimisele ja ka selle muutmisele sätestab riigihangete seadus erisused. Hankijal ei ole võimalik teha mööndusi lepingut sõlminud töövõtjale, vaid peab järgima riigihanke seaduses sätestatud pakkuja võrdse kohtlemise üldpõhimõtet.

VÕS § 97 kohaselt võib lepinguliste kohustuste vahekorra muutmist nõuda, kui lepingupool ei saanud lepingu sõlmimise ajal mõislikult arvata, et asjaolud võivad muutuda, lepingupool ei saanud asjaolusid mõjutada. Lepingu muutmist võib nõuda, kui lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud olid küll muutunud enne lepingu sõlmimist, kuid nende asjaolude muutumine sai kahjustatud lepingupoolle teatavaks pärast lepingu sõlmimist. Asfaldigrupp OÜle pidi teada olema kehtestatud sanktsioonidest ja sellest tulenevatest võimalikest tarneraskustest juba pakkumuse esitamise hetkel.

Eelnevast tulenevalt ei pea Tartu Linnavalitsus põhjendatuks Töövõtja taotlust lepingutähtaja pikendamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Rein Haak

Juhataja

Marko Metsma

7361288 Marko.Metsma@tartu.ee