

Objekt: Rahu 8 rekonstrueerimine

## MUUDATUSTÖÖDE KOKKULEPE NR 2

20.02.2019

Ehituse töövõtuleping nr. ET 18/67

Tellija: Tartu Linnavalitsus

Töövõtja: JAAGOR GRUPP OÜ

Muudatustööde kokkuleppe sõlmimise aluseks on Riigihangete seadus § 123 lg.1. p.1.

### 1. Muudatuse põhjendus:

- 1 Kohandamisele minevates korterites vaheseinte lammutamise järel selgus, et vahelagedes on mitmetes kohtades paneelivahed monolitiseerimata. Edasiste tööde jätkamiseks on vajalik paneelide vahed monolitiseerida r/b konstruktsioonis.
- 2 Ümberkohandatavates korterites oli mitmel pool paneelide vahedes kasutatud täiteks silikaatmüritisi, mis oli vaha lammutada ja utiliseerida paneelivahede monolitiseerimiseks.
- 3 Hoone on ehitatud karkasshoonena ning tööde käigus on selgunud, et kõiki kaableid ei ole võimalik süvistada olemasolevaid võrke ja konstruktsioone kahjustamata. Mõistlik on koridoridesse paigaldada kaablikarbikud, mis võimaldavad oluliselt lihtsustada praeguste ja tulevaste kaabelduste paigaldamist

### 2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöödes:

jrk. nr	Muudatuse kirjeldus	m/ü	kogus		hind	summa		lepingu hinna muutus
			äräjäävad	lisanduvad		äräjäävad	lisanduvad	
1	Paneelide vahede monolitiseerimine korterites nr. 1, 23, 24, 39,40, 55, 56, 71, 72	m <sup>3</sup>	0,0	3,5	805,00	0,00	2 817,50	2 817,50
2	Silikaattelistest täidete lammutamine ja utiliseerimine	h	0,0	24,0	18,00	0,00	432,00	432,00
3	Kaablikarbikud OBO PVC Rapid 45-2 53x130 koos lisa- ja paigaldustarvikutega	jm	0,0	599,8	14,50	0,00	8 696,38	8 696,38
								0,00
	<b>Hinnamuutus ilma käibemaksuta:</b>							<b>11 945,88</b>
	<b>Käibemaks 20 %:</b>							<b>2 389,18</b>
	<b>Kokku koos käibemaksuga:</b>							<b>14 335,05</b>

Märkused:

1. Tabeli pealses on tähistuste tähendused :

"äräjäävad" - lepingu sõlmimise hetkel oleva lahenduse kohane

"lisanduvad" - muudatustega seotud lahenduse kohane

2. "-" märk tähendab lepingu hinna vähenemist ehk äräjäänud tööd; "+" märk tähendab lepingu hinna suurenemist ehk lisandunud tööd

**3. Muudatuse mõju eelarvele:** *Lisanduvate tööde eest tasutakse (tellijal varust)*

**4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale:** *Ei mõjuta.*

**5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt:**

**Kooskõlastused:**

Tellijal:

---

nimi, allkiri

Omanikujärelevalve:

---

nimi, allkiri

Töövõtjal:

---

nimi, allkiri