

Objekt: Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 1

Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70

Tellija: Tartu Linnavalitsus LVO

Töövõtja: OÜ Nordlin Ehitus

1. Muudatuse põhjendus:

Koolimaja soklit lahti kaevates selgus, et maaaluse sokli osa ulatus on kohati ca 0,8 m, paiguti isegi väiksem. Omanikujärelevalve tegi ettepaneku täiendada soklisoojenduse tööjoonist ning sõlmelahendust ning lisada ümber hoone perimeetri horisontaalne täiendav EPS soojustus, et tagada täiendav külmumiskaitse. Projekteerija kinnitas, et tegu on projekteerimisveaga ning nimetatud soojustuse lisamine on vajalik.

2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöödes:

Nr	Tööde/toote nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
	Juurdetulevad tööd:				
1	Sokli täiendav soojustus EPS 100 (1000mm laiune) - koolihoone 100 mm	m	260	8,1	2 106,00
				Maksumus	2 106,00
				KM 20%	421,20
				Kokku	2 527,20

3. Muudatuse mõju eelarvele: A) Täiendavate tööde eest tasutakse tellija varust.

4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale: A) Ei mõjuta.

5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt: Projekteerija kiri: 27.09.18

6. Hankelepingu muutmise regulatsioon vastavalt RHS §123 lg1 p1

Kooskõlastused: Omanikujärelevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellija: Märt Möttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärelevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/