



## TARTU LINNAVALITSUS

### KORRALDUS

Tartu, Raekoda

15.06.2021 nr 678

#### **Loa andmine töövõtulepingu muutmiseks**

Oa tn rekonstrueerimise käigus avastati tööalas luustikud. Kuna ehitustööd tuli uuringute tõttu osalises mahus seisata, kannab töövõtja rahalisi kahjusid. Samuti on tarvis pikendada tööde teostamise tähtaega.

Arvestades eeltoodut ning võttes aluseks riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 4 ja Tartu Linnavalitsuse 15. augusti 2017. a määruse nr 12 "Tartu linna hankekord" § 8 lg 2, Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Muuta töövõtulepingut "Oa tn (Kroonuaia tn - Marja tn) rekonstrueerimine" järgmiselt:
  - 1.1. maksta Teearu Grupp OÜle (10694251) arheoloogilistest töödest tulenevalt ehitustööde seiskamise eest täiendavat tasu 34 158,76 eurot koos käibemaksuga;
  - 1.2. pikendada tööde teostamise tähtaega kuni 10. oktoober 2021. a.
2. Korraldus jõustub Teearu Grupp OÜle teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)  
Urmas Klaas  
linnapea

(allkirjastatud digitaalselt)  
Jüri Mölder  
linnasekretär