



Embach Ehitus OÜ

Teie 25.07.2017

Meie 15.08.2017 nr 4-6/RH-16-216

**Vastus 17. juuli 2017 kirjale "Tartu, Riia 25  
staadionihoone ehitustööd"**

Tartu Linnavalitsuse (edaspidi Tellija) ja Embach Ehitus OÜ (edaspidi Töövõtja) vahel on 09. jaanuaril 2017.a. allkirjastatud Ehituse töövõtuleping nr ET 16/195 (edaspidi Leping) Tartus, Riia 25a asuva staadionihoone ehitustööde teostamiseks. Samuti on Tellija ja Töövõtja vahel allkirjastatud Ehituse töövõtulepingu nr ET 16/195 muudatuskokkulepe nr 1 (edaspidi Muudatus), milles on kokku lepitud Lepingu eseme ning tööde vaheetappide üleandmise uued tähtajad.

17 juuli 2017 esitas Töövõtja kirja juhtides tähelepanu asjaolule, et projektipartnerite poolt tarnitavad seinapaneelid, klaasfassaadid ja fassaadiplaadid ei jõua kokkulepitud kuupäevaks objektile. Viivitusest tulenevalt ei ole Töövõtjal võimalik järgida Muudatuses sätestatud Lepingu eseme ja tööde vaheetappide üleandmise tähtaegu. Käesolevaks hetkeks on kõik projektipartnerite materjalid ehitusobjektile välja arvatud lõhutud klaaspakettide asenduspaketid.

Lähtuvalt eelnevast nõustub Tellija Töövõtjaga, et Lepingus ja selle Muudatuses sätestatud kuupäevadest ei ole olnud Töövõtjal võimalik kinni pidada, ning nimetatud asjaolu on olnud objektiivne ja Töövõtjast mitte sõltuv. Tellija teeb ettepaneku esitada Töövõtjal uus graafik tööde lõpetamiseks ja sõlmida Lepingu lisa lähtuvalt olemasolevast olukorrast.

Lugupidamisega

*/ allkirjastatud digitaalselt /*

Kunnar Jürgenson

Juhataja

Märt Mõttus

736 1165 Mart.Mottus@raad.tartu.ee