



aktsiaselts TREF
Teguri 55
51013 TARTU

24.04.2018 nr 4-6/RH-17-022

Lepingu mahu muutmine

Riigihanke tulemusena sõlmiti Tartu Linnavalitsuse ja ASi TREF vahel hankeleping Kaupmehe tn ehitamiseks. AS TREF esitas hinnakalkulatsiooni täiendavate tööde teostamiseks summas 11 009,04 eurot.

Täiendavad tööde kirjeldus :

1. Uue ajutise juurdepääsu rajamine jäätmeladustamisalale. Tööde alustamisel sõiduteealal on vajalik uue ajutise juurdepääsu rajamine jäätmeladustamisalale;
2. PK 2 + 20 - PK 3 + 60 vasak pool nõlvade planeerimine. Nõlvade planeerimise maht suurenes 400 m2 seoses sellega, et maapind oli projektsest kõrgem;
3. PK 0 + 20 - PK 2 + 40 parem pool nõlvade planeerimine permi ehitus. Suurenes nõlvade planeerimise maht koos permi ehitusega 1100 m2 seoses sellega, et maapind oli projektsest kõrgem;
4. Jäätmejaama soojaku ümbertõstmine. Ehitussoojak asetses rajatava kergliiklustee kohal ja seoses sellega tuli vajadus selle ümber tõstmiseks;
5. Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine. Mahtude erinevus on tingitud aluspinna kõrguste vahega projekti ja teostuse vahel tuli sobimatu pinnase kaevetöid juurde 570 m3.

Omanikujärelevalve Insten Projekt OÜ väljastas 24.04.2018 täiendavate tööde teostamiseks Inseneri juhise nr 1 ja aktsepteeris Töövõtja poolt esitatud hinnapakkumust.

Kuna hankelepingu üldist olemast ei muudeta ja RHS § 123 lg 1 p 3 kohaselt ostetakse samalt pakkujalt täiendavaid ehitustöid, mille järele on Tellijal tekkinud vajadus ning pakkuja vahetamine tekitaks Tellijale olulist ebamugavust ja märkimisväärsed lisakulusid, aktsepteerib Tellija Töövõtja poolt esitatud kalkulatsiooni ning Tellib Töövõtjalt täiendavad ehitustööd vastavalt Töövõtja poolt esitatud hinnapakkumusele.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Rein Haak
Juhataja

Riina Lill
736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee