



Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus
Narva mnt 7a
10117 TALLINN

08.04.2022 nr 19-2/VP-19-0106

Tartu tänavavalgustuse rekonstrueerimine II

Taotlus projekti kogumaksumuse ja toetussummade muutmiseks

Projekti „Tartu tänavavalgustuse rekonstrueerimine II“ (projekt nr 2014-2020.6.03.19-0180) on käesoleva seisuga teostatud tänavavalgustuse projekteerimistööd ja sõlmitud lepingud tänavavalgustuse rekonstrueerimistööde teostamiseks. Töödega on osades projekti piirkondades alustatud.

Projekti raames läbiviidud ehitustööde hangetel on edukad pakkumused ületanud kõigi lepingute puhul tuntavalt hangete eeldatavat (planeeritud) maksumust. Kogusummas on kallinemine olnud nelja lepingu puhul 256 013, 32 eurot ehk maksumus on orienteeruvalt 25% võrra suurem planeeritud maksumusest. Peaasjalikult on maksumuse tõus tingitud materjalide ning energiakandjate kiirest ja prognoosimatust kallinemisest.

Lisaks on tööde teostajate hinnangul üsna suur surve ehitustööde kallinemisele seoses olukorraga Ukrainas.

Peame projekti elluviimist äärmiselt tähtsaks, kuna selle tulemused omavad üsna laialdast positiivset mõju paljude inimeste elukeskkonnale ja aitavad saavutada nii riiklikke, kui ka kohalikke kliimapoliitilisi eesmärke.

Eelnevast tulenevalt palume suurendada projekti abikõlblikku kogumaksumust 1 266 713,32 euronile ja vastavalt ka projekti toetuse osa vähemalt 848 697,91 euronile. Võimalusel palume tõsta projekti toetuse määra 74%-ni ja suurendada projekti toetuse summat 937 367,86 euronile, et katta eelnimetatud ehitustööde erakorraline kallinemine. Uus toetuse määr on leitud projekti taotluse juures oleva toetuse osakaalu arvutamise mudeli abil. Toetusmäära muutmine võimaldab katta hangete kallinemisest tuleneva lisakulu ning ühtlasi maandada riske võimalikuks ehitustööde kallinemiseks seoses olukorraga Ukrainas.

Loodame teie mõistvale suhtumisele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Rein Haak
Juhataja

Jaanus Tamm
736 1266 Jaanus.Tamm@raad.tartu.ee