

Objekt: Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 24

Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70

Tellijä: Tartu Linnavalitsus LVO

Töövõtja: OÜ Nordlin Ehitus

1. Muudatuse põhjendus:

Päästeameti ülevaatus käigus selgus, et projektis näidatud evakuatsiooniuksed ei vasta nõuetele. Evakueerumiseks ette nähtud puhas avamõõt peab olema 1200 mm ja seetõttu tuleb olemasolevad paigaldatud ukсед demonteerida ja asendada kahepoolsete ustega. Tegemist on projekteerimisega.

2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöödes:

Nr	Tööde/toote nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
1	Olemas olevate uste demonteerimine ja utiliseerimine	kompl	6	160,00	960,00
2	Kahepoolset avanevad alumiinium -klaas ukсед	tk	6	1298	7 788,00
3	Evakuatsioonisulused ja lingid	tk	6	490	2 940,00
4	Kipsist ukseplaed ja nende viimistlus	jm	37	20	732,00
				Maksumus	12 420,00
				KM 20%	2 484,00
				Kokku	14 904,00

3. Muudatuse mõju eelarvele: Täiendavate tööde eest tasutakse tellija varust.

4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale: Ei mõjuta

5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt: 19.07.19 toimunud Päästeameti ülevaatus.

Kooskõlastused:

Omanikujärevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellijä: Märt Mõttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/